

SFF-2024-00500	Slottsskogen Dövhortstigen - Underhåll yttre funktioner	Övrigt	0	0	0	3	0	2025-02-28	Planering
SFF-2024-00514	Rimmaregatan 9AB-C, Backa Västergård - Förstudie	Övrigt	150	0	150	151	150	1900-01-00	Planera förstudie
	Magrusgatan	Övrigt	0	0	0	0	0	1900-01-00	Före uppdrag
	Letsesåldsvägen 20, Bildal ridanläggning - Tak omläggning	Övrigt	0	0	0	0	0	1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2024-01194	Tolsered 4-h, ny avloppsanläggning	Övrigt	0	0	0	0	0	1900-01-00	
SFF-2024-00462	Tolsered 4-h Förstudie anläggning	Övrigt	200	0	200	32	200	1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2023-00961	Byte del kospartak, LP8 (200152067)	Övrigt	1 000	0	1 000	811	1 000	2024-12-18	Produktion och avslut
Kommer...	Storås ridklubb - Förstudie - Häststall, anläggning	Övrigt	700	0	700	43	0	1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2024-00476	Vedbacken 5A-B - Renovering utvändigt & del inne	Övrigt	1 000	0	1 000	6	1 000	1900-01-00	Uppstart
SFF-2023-00958	Molnsgatan - Byte hiss	Övrigt	1 000	0	1 000	4	1 000	2025-12-30	Projektering
SFF-2024-00514	Backa Västergård - Yttre och inre renovering	Övrigt	3 500	0	3 500	0	3 500	2025-12-30	Projektplanering
SFF-2023-00964	Ramberget - vattenreservoar (200064023)	Övrigt	4 500	0	4 500	466	4 500	1900-01-00	Projektering
SFF-2024-00850	Margretebergsgatan 4 - Renovering	Övrigt	5 500	0	5 500	737	5 500	2025-12-31	Uppstart
SFF-2024-00434	Kättleröd - Utvändiga Renovering Villan	Övrigt	0	0	5 500	61	0	2025-11-30	Projektplanering
SFF-2024-00249	Wieselgrensplatsen, Byggnad A, byte tak	Övrigt	6 000	0	6 000	341	6 000	2025-12-18	Projektering
SFF-2023-00391	Reinvesteringar Konstepidemin Etapp 2	Övrigt	14 000	19 000	33 000	6 604	22 000	2025-12-01	Projektaenomsförande: Realisering
	Palmhuset Etapp 2 - Tropikhuset		18 400	0	18 451	18 451	18 442	2024-10-31	Genomförande
	Akeredsskolan Underhåll befintligt skyddsrum		502	0	502	1	501	2025-06-03	Genomförande
	Palmhuset etapp 4 - Medelhavshuset & Kameliahuset		24 700	0	24 700	1 643	24 702	2026-10-31	
SFF-2024-00896	Traktören - Rör och värmeinstallationer		30 600	0	30 600	6 396	30 600	2026-06-12	Genomförande
	Palmhuset Etapp 3 - Mittskeppet		31 000	0	31 000	2 612	31 000	2025-10-31	
N230-1566/22	Frolunda badhus - Etapp 2 - Reinvestering (099)		137 054	29 230	166 284	17 012	137 054	2027-05-11	Genomförande i huvudprojektet