

Projektportfölj nyinvestering, gymnasie- och grundskolefastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 078	266	1 015
Gymnasie- och grundskola	4 708	2 348	4 772
Summa utbildningsportföljen	5 786	2 614	5 787
Boende med särskild service	984	158	941
Äldre- samt vård och omsorg	486	41	480
Social verksamhet	4	0	4
Markreserv	52	21	52
Krisberedskap/förmågehöjande åtgärder	69	1	68
Övrigt***	436	60	408
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	2 031	281	1 953
Summa totalt båda portföljerna	7 817	2 895	7 740

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levereras i mars och augusti.

**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget

*** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget på 50 mnkr och prognos på 35 mnkr

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
SFF-2024-00631	Angeredsvinkeln, Verksamhetsanpassningar Trygghetsåtgärder	Angered	3 400	0	3 400	391	3 400		Projektplanering	2025-05-30	3
SFF-2023-00723	Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö	Angered	7 000	6 550	13 550	4 452	10 802		Projektgenomförande	2025-06-13	3
2199/22 NYTT: SFF - 2023-00475	Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar	Angered	2 100	800	2 900	2 902	2 900	Beslut om genomförande SFN i februari	Realisering	2026-12-31	3
230-1019/18, SFF-2023-00438	Eriksboskolan F-6 nybyggnad	Angered	368 000	0	368 000	12 614	273 000	Godkänt i KF 2024-06-19	Program och projektering	2027-02-22	5
SFF-2024-00398	Flera skolplatser i Rannebergen	Angered	210	0	210	1	210	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-01166	Gunnilseskolan F-6, Utökning av skolplatser	Angered	700	0	700	119	700		Planera förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00957	Långmosseskolan F-3, anpassningar anpassad grundskola	Angered	4 500	0	4 500	1 853	3 015		Projektgenomförande	2025-01-13	5
SFF-2023-01166	Ny Grundskola 7-9 Gunnilse	Angered	422	0	422	3	422	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
230-0201/18 nytt Dnr: 2023-010 99	Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad	Angered	285 000	0	285 000	45 405	372 000	Beslut i SFN den 17/12-2024 Ärendet är för närvarande bordlagt i KS till den 12 mars.	Program och projektering	2026-12-15	4
230-0201/18	Nya Gårdstensskolan idrottshall	Angered	0	0	0	1 006	121 000	Beslut i SFN den 17/12-2024 Ärendet är bordlagt i KS till den 12 mars.(projektet har ingen avvikesle, beslutad budget ligger på huvudprojektet, 15223)	Uppstart	1900-01-00	4
SFF2024-00589	Nytorpsskolan verksamhetsanpassning	Angered	34 730	0	34 730	1 113	34 613		Projektgenomförande	2027-06-02	3
SFF-2023-00755	Askimskolan ny -ombyggnad	Askim-Frölunda-Högsbo	228 000	26 100	254 100	223 432	251 540		Etablering	2025-03-27	5
SFF-2024-00265	Frölunda Kulturhus, Kulturskolan - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	505	0	505	30	505		Planera förstudie	1900-01-00	2
2023-01464	Frölundaskolan dörrbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	3 084	0	3 084	2 073	2 790		Produktion	2025-07-31	5
230-1434/21	Hovåsskolan utökning	Askim-Frölunda-Högsbo	250	0	250	254	600	Projektet är klart - förstudien ska avslutas	Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-02886	Lindåsskolan - expansion	Askim-Frölunda-Högsbo	400	0	400	6	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
230-1391/21	Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler	Askim-Frölunda-	250	0	250	38	250		Förstudie	1900-01-00	3

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2024-00646	Nya Varvetskolan eller Hagenskolan - verksamhetsanpassning permanent hemkunskap	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	7	0	Beslut om förstudie i stygrupp den 3/3 -25	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-02135	Västerhedsskolan - F3 utökning till F6	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 811	2 200		Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2024-01256	Aschebergsgymnasiet - utredning Molinsgatan 23 till gymnasieskola	Centrum	300	0	300	29	300		Genomföra	2027-12-01	4
SFF-2024-01126	Burgårdens hus A Verksamhetsanpassningar	Centrum	250	0	250	15	250		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2024-00008	Gibraltargatan - ny grundskola -DP ekonomi	Centrum	250	0	250	2	250	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Planera	1900-01-00 -	
SFF-2024-00985	Guldhedsskolan - verksamhetsanpassningar och enhetsförändring	Centrum	800	0	800	109	800		Inkommet uppdrag	1900-01-00	4
2023-00128	Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning	Centrum	0	0	0	0	0	0 Projektet är pausat tills utredning om Valad är klar. Upparbetat har faktureras verksamheten	[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	2
230-0741/18	Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad	Centrum	215 000	58 000	273 000	204 950	273 000		Produktion	2025-06-02	5
N230-0541/22, SFF-2023-01676	Johannebergsskolan - anpassning Hus C	Centrum	1 800	800	2 600	1 662	2 600		Projektgenomförande : Realisering	2024-08-09	3
N230-0541/22 och SFF-2023-01676	Johannebergsskolan - Utökning tillagningskök	Centrum	6 350	0	6 350	2 551	6 350		Projektgenomförande :	2025-11-28	4
SFF-2023-02795 tidigare: 1720/22	Schillerska Gymnasiet - temporära lokaler	Centrum	0	0	0	0	0		Projektplanering	1900-01-00 -	
0	Schillerska gymnasiet ventilation	Centrum	1 600	0	1 600	579	1 600		Projektplanering	2031-12-01	2
SFF 2023-03143	Bjurslättskolan, Anpassningar till anpassad grundskola	Lundby	240	0	240	75	75	Förstudien är avbruten. Tas upp i stygrupp 3/3, upparbetat faktureras verksamheten	Avslutat	1900-01-00	4
SFF-2023-02191	Bräckeskolan - Hus H	Lundby	85 000	30 000	115 000	111 863	112 407		Produktion	2024-03-20	5
SFF-2023-02191	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	Lundby	93 000	0	93 000	44 102	83 330		Produktion	2025-12-11	5
SFF-2023-02191 / N230 0391/17	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	Lundby	42 000	0	42 000	10 844	41 366		Program och projektering	2028-04-28	2
SFF-2024-00609	Centrala Lundby provisorisk expansion	Lundby	5 860	0	5 860	0	5 860	Utredning pågår om projektet ska återupptas	[Pausat] Projektgenomförande : Etablering	1900-01-00	1
SFF-2024-00205	Detaljplan Backaplan, Ny Grundskola och anpassad skola 7-9	Lundby	400	0	400	64	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	1
1186/22	Kärddalsskolan provisorisk expansion	Lundby	8 910	0	8 910	779	8 910		Projektering	2026-06-08	5
230-1372/20 och SFF-2023-00395	Lerlyckeskolan ersättning nybyggnad F-6	Lundby	350	3 000	3 350	310	350		Förstudie	1900-01-00	4
SFF-2023-00735	Lerlyckeskolan F-6 provisorisk expansion i centrala Lundby	Lundby	17 950	0	17 950	220	17 950		Projektgenomförande : Etablering	1900-01-00	3
SFF-2023-02103	Londongatan Ny grundskola och idrottshall	Lundby	500	0	500	0	500	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
230-0789/16	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	Lundby	152 000	0	152 000	150 017	150 017		Produktion	2023-11-24	5
SFF-2023-00731 och 230-0789/16	Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del del av hus A (aula)	Lundby	40 000	6 200	46 200	46 200	46 200		Produktion	2023-02-01	5
SFF-2023-00729 och 230-0789/16	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad grundskola och kulturskola samt idrottshallar IOFF	Lundby	370 700	18 800	389 500	384 200	386 378	ändra prognos utifrån bertilts ändring	Produktion	2023-11-27	5
SFF-2023-01730	Regnbågsgatan, grundskola - nybyggnation	Lundby	0	0	0	0	0	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2023-01730	Regnbågsgatan, grundskola - nybyggnation	Lundby	500	0	500	0	500		Planera förstudie	1900-01-00	2
0	Santoskolan, detaljplan	Lundby	0	0	0	1	0	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00 -	
N230-0637/14	Toleredsskolan - utökning elever	Lundby	132 600	38 000	170 600	141 267	144 200		Produktion	2022-07-07	5
230-0815/21 / SFF-2023-00120	Toleredsskolan anpassning hus A2 och A3	Lundby	57 000	0	57 000	7 430	57 000	Förskjuten i tidsplan pga genomlysning av status på befintliga byggnader	Projektgenomförande : Realisering	2027-12-09	5
230-1145/20 och SFF-2023-00418	Toleredsskolan nybyggnad kök, matsal och mindre idrottshall (Hus H)	Lundby	67 500	0	67 500	703	94 900	Förskjuten i tidsplan pga genomlysning av status på befintliga byggnader	Projektgenomförande : Etablering	2029-12-11	2
SFF-2023-02149	Toleredsskolan, ersättning Hus A1	Lundby	550	1 557	2 107	1 460	2 107		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
230-0466/19	Åran (Lindholmen) omställning av lokal	Lundby	1 200	0	1 200	1 152	1 152	Projektet är överlämnat och aktiverat. Gamla processen	Överlämnande/Avslut	2023-12-15	5
SFF-2023-03255	Annedalsskolan, SU-grupp - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	1 950	0	1 950	1 913	1 892		Projektgenomförande : Överlämning	2024-11-22	5
SFF-2023-00434	Hagaskolan utökning av kök och matsal	Majorna-Linné	9 800	0	9 800	1 344	9 800		Projektplanering	2025-12-31	3
SFF-2024-00540	Karl Johanssskolan - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	4 278	0	4 278	77	4 278		Projektplanering	2027-08-06	2
SFF-2023-00366	Kungsladugårdsskolan - Etapp 5, verksamhetsanpassning plan 4, husdel 1	Majorna-Linné	1 604	0	1 604	1 616	1 616	Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 10 - täcker utfallet på totalen. Inkluderar projekt 21113, 21692, 21693 och 24330.	Projektering	2024-11-29	5
SFF-2023-01521	Kungsladugårdsskolan - Etapp 6, verksamhetsanpassning och tillgänglighet, kulturskolan	Majorna-Linné	1 884	0	1 884	1 956	2 800	Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 10 - täcker utfallet på totalen. Inkluderar projekt 21113, 21692, 21693 och 24330.	Genomförande	2024-11-29	5
SFF-2023-01520	Kungsladugårdsskolan - Etapp 7, verksamhetsanpassning för elevhälsa, personalutrymmen, administration, plan 1, husdel 2	Majorna-Linné	3 016	0	3 016	3 197	3 210	Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 10 - täcker utfallet på totalen. Inkluderar projekt 21113, 21692, 21693 och 24330.	Genomförande	2024-11-29	5
0	Kungsladugårdsskolan - Etapp 8-10, verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	8 600	0	8 600	6 990	7 300	Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 10 - täcker utfallet på totalen. Inkluderar projekt 21113, 21692, 21693 och 24330.	Projektering	2024-11-29 -	
SFF-2024-01222	Nordhemsskolan - verksamhetsanpassningar anpassad grundskola	Majorna-Linné	0	0	0	0	0	Precis tilldelad till projektledare	Planera	1900-01-00	2
SFF-2024-00488	Nordhemsskolan - verksamhetsanpassningar storkök	Majorna-Linné	14 600	0	14 600	2	14 600		Projektplanering	1900-01-00	2

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
N230-0490/21	Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B	Majorna-Linné	48 000	14 000	62 000	60 399	61 569		Avslut projekt	2023-05-15	5
N230-0490/21	Sannaskolan anpassning hus A och B årsk 7-9	Majorna-Linné	70 000	0	70 000	64 331	64 568		Produktion	2024-06-12	5
230-0441/21	Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	2 000	2 000		Avslut projekt	2024-06-12	5
SFF-2024-00583	Brudbergsskolan, nybyggnation	Norra Hisingen	500	0	500	18	500	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Genomföra	1900-01-00	3
SFF-2023-03273	Brunnsboskolan F-9, Utökad matsalskapacitet	Norra Hisingen	600	0	600	205	204	Projektet ska till styrgrupp den 3/3 2025 för beslut om projektet ska fortlöpa eller ej.	[Pausat] Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF- 2024-01213	Brunnsboskolan, Ytterligare utökning av platser i anpassad grundskola	Norra Hisingen	400	0	400	82	400		Genomföra	2026-12-30	3
SFF-2023-01930	Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och matsal	Norra Hisingen	3 969	831	4 800	1 397	4 764		Projektgenomförande : Realisering	2025-09-30	3
SFF-2023-04094	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	Norra Hisingen	300 000	0	300 000	104 137	304 771		Produktion	2026-06-18	5
SFF-2024-00708	Stora Holm - Anpassning av belysning AG UBF	Norra Hisingen	1 600	0	1 600	2	1 600		Planera	1900-01-00 -	
SFF-2024-00584	Tångensskolan, utökning av kapacitet	Norra Hisingen	0	0	0	6	0	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2024-00480	Gamla Långedragsskolan - verksamhetsanpassningar till anpassad grundskola	Västra Göteborg	300	0	300	204	300		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01219	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	Västra Göteborg	292 000	0	292 000	57 641	285 138		Produktion	2027-01-21	5
N230-0982/21	Näsets skolan om-tillbyggnad	Västra Göteborg	2 500	265	2 765	2 776	2 864		Förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-00861	Styrsöskolan verksamhetsanpassningar	Västra Göteborg	1 719	1 381	3 100	3 156	3 156	Projektet ska till styrgrupp den 7/4-25 för avvikelshantering	Projektgenomförande	2024-06-27	5
0980/22	Tynneredsskolan anpassning till evakueringslokal	Västra Göteborg	16 000	0	16 000	12 023	12 244		Projektgenomförande : Överlämning	2023-12-13	5
0495/17- SFF-2023-00851	Vättedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	Västra Göteborg	600	9 000	9 600	5 705	11 200	Utökad förstudie	Förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-00719	Åkeredsskolan	Västra Göteborg	307 000	0	307 000	235 800	306 976		Produktion	2025-06-03	5
SFF-2023-00167	Åkeredsvägen 7-9	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Genomföra	1900-01-00	2
SFF-2023-01970	Önneredsskolan F-9 ny, om-till och nybyggnation i ny detaljplan	Västra Göteborg	450	0	450	20	450	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2024-00283	Björlandaskolan, utbyggnad och ersättning av paviljonger	Västra Hisingen	400	0	400	9	400	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-01842	Jätttestensskolan och Almqvistgatan - Ny grundskola och utökning av befintlig kapacitet	Västra Hisingen	850	650	1 500	893	900		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00376	Lillebyskolan F-6, avveckling av paviljonger och utökning av platser	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	0	1 700		Projektplanering	2027-08-30	3
SFF-2024-00376	Lillebyskolan F-6, avveckling av paviljonger och utökning av platser Förstudie	Västra Hisingen	500	0	500	0	500	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	3

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
SFF-2024-00376	Lillebyskolan F-6, avveckling av paviljonger och utökning av platser Förstudie	Västra Hisingen	500	0	500	199	500		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-04202	Lillebyskolan F-6, Verksamhetsanpassning kök och matsal	Västra Hisingen	150	135	285	287	285	Förstudie klar.	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2023-01469	Noleredsskolan F-6	Västra Hisingen	329 000	31 000	360 000	27 035	360 000		Projektgenomförande : Etablering	2027-10-25	2
SFF-2023-02787	Ryaskolan Anpassning skolgård övre delen	Västra Hisingen	15 000	0	15 000	316	14 976		Program och projektering	2027-05-15	2
230-0827/18	Ryaskolan Kompletterande anpassningar hus A	Västra Hisingen	4 400	0	4 400	368	4 393		Produktion	2027-05-15	5
SFF-2023-00032	Ryaskolan Ombyggnad hus A	Västra Hisingen	28 000	0	28 000	3 475	27 629		Projektgenomförande : Etablering	2027-05-15 -	
SFF-2023-00032	Ryaskolan Ombyggnad hus B och C	Västra Hisingen	24 000	4 065	28 065	16 506	28 037		Produktion	2025-05-15	5
SFF-2023-01713	Torslandaskolan F-6	Västra Hisingen	285 000	0	285 000	260 161	270 700	Projektet håller på att avslutas	Avslut projekt	2024-06-12	5
0259/16 & 2024-00493	Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring	Västra Hisingen	4 350	0	4 350	2 869	12 680	Avvikelse godkänd i stygrupp, inväntar godkänt delegationsbeslut	Program och projektering	2026-08-10	2
SFF-2024-01208	Älvegårdsskolan, Omställning till anpassad grundskola	Västra Hisingen	400	0	400	5	400		Genomföra	2026-08-31	4
SFF-2023-00594	Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola	Örgryte-Härlanda	32 000	7 500	39 500	35 364	35 535	Förskjuten tidsplan mellan 2023 och 2024	Avslut projekt	2024-09-02	5
SFF-2024-00655	Kålltorpsskolan - verksamhetsanpassningar enhetsförändring	Örgryte-Härlanda	450	0	450	285	449		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01240	Kålltorpsskolan solavskärmning	Örgryte-Härlanda	2 144	0	2 144	76	2 140		Förstudie	2027-12-31	2
SFF-2023-01368	Lundensskolan lokalanpassning	Örgryte-Härlanda	240 000	0	240 000	16 404	240 000	Godkänt i KF 2024-09-12	Program och projektering	2029-01-26	2
SFF-2023-00946	Smörgatan ny F-6 skola och idrottshall	Örgryte-Härlanda	500	0	500	32	850	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-02182	Torpaskolan - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	460	540	1 000	960	1 010		Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-03020	Ambrosiusgatan, grundskola, nybyggnation	Östra Göteborg	600	0	600	0	600	Utredning av detaljplan pågår - driftskostnad	Före uppdrag	1900-01-00	2
2023-00967	Bergsjöskolan utökning produktionskök	Östra Göteborg	9 580	0	9 580	1 270	9 580		Projektgenomförande : Etablering	2026-06-01	3
SFF-2024-00904	Bergsjöskolan, verksamhetsanpassning åldersstruktur	Östra Göteborg	0	0	0	3	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2023-02864	Fjällboskolan F-3, Anpassningar	Östra Göteborg	495	0	495	125	495	Ska till styrgrupp för beslut i november.	Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2024-00871	Gärdsåsskolan, Anpassad grundskola	Östra Göteborg	200	0	200	16	200		Planera förstudie	1900-01-00	3
230-1643/21, SFF-2023-01152	Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök	Östra Göteborg	2 900	0	2 900	1 014	2 900		Uppstart	2026-12-14	5

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prioritet
SFF-2023-03018	Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök och matsal	Östra Göteborg	38 740	0	38 740	2 635	38 740		Projektgenomförande : Etablering	2026-05-29	3
SFF-2024-00934	Sandeklevsskolan, verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
FF-2023-00335	Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)	Östra Göteborg	18 000	7 500	25 500	1 970	25 500	Projektet är avbrytet i styrgrupp 3/2 2025. Upparbetat faktueras grundskolan	[Pausat] Projektplanering	2026-12-01	5
SFF-2023-01961	Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och matsal	Östra Göteborg	500	0	500	220	220	Projektet är avbrytet i styrgrupp 3/2 2025. Upparbetat faktueras grundskolan	Genomföra förstudie	1900-01-00	2
SFF-2024-00862	Utbynässkolan, verksamhetsanpassningar klassrum	Östra Göteborg	0	0	0	8	8	Projektet är avbrytet i styrgrupp 3/2 2025. Upparbetat faktueras grundskolan	[Pausat] Inkommet uppdrag	1900-01-00	3
SFF-2024-00718	Trygghetspunkter - Etablera och fastighetsanpassa 16 objekt	Övrigt	63 550	0	63 550	0	63 550	trygghetspunkter, 4 i varje stadsområde	Planera förstudie	1900-01-00	4
Summa			4 441 100	266 674	4 707 774	2 347 598	4 772 177				

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!

#REFERENS!