

Projektportfölj reinvestering gymnasie- och grundskolefastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	802	281	795
Gymnasie- och grundskola	1 985	802	1 960
Summa utbildningsportföljen	2 787	1 083	2 755
Boende med särskild service	200	32	191
Äldre samt vård- och omsorgsboende	399	70	390
Social verksamhet	56	13	54
Markreserv och strategiska fastigheter	48	3	43
Övriga fastigheter	759	260	683
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 462	378	1 361
Summa totalt båda portföljerna	4 249	1 461	4 116

**Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levererades i mars och augusti.*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1388/21	Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	2 000	0	2 000	1 964	2 000		Projektering	2024-09-02
SFF-2023-01962	Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie totalrenovering -ny modell	Angered	1 000	0	1 000	741	927		Genomföra förstudie	1900-01-00
1660/22	Angeredsgymnasiet -Upprättande av funktion	Angered	5 000	0	5 000	1 254	5 000		Genomförande	2026-12-17
N230-2180/21	Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar	Angered	800	500	1 300	1 249	1 300		Projektering	2024-11-16
SFF-2024-00451	Bergsgårdsskolan - Dränering	Angered	2 200	450	2 650	1 142	2 400		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
	Bergsgårdsskolan - Sammanställ nödvändigt underhåll 10-15 år	Angered	300	0	300	48	250		Planera förstudie	1900-01-00
	Bergumskolan - Förstudie underhåll hus A	Angered	60	190	250	75	250		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00751	Bergumskolan - Renovering av hus F	Angered	12 500	0	12 500	415	12 500		Projektplanering	2026-06-26
SFF-2023-03641	Björsaredsskolan - invändiga åtgärder	Angered	1 650	0	1 650	131	1 600		Projektgenomförande: Etablering	2025-11-10
N230-1834/22	Björsaredsskolan - Markprojekt, byte av trätrall, lekredskap, grusyta	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	2025-06-13
N230-1835/22	Björsaredsskolan - Utvändigt underhåll	Angered	1 500	0	1 500	23	624		Projektering	2025-11-11
N230-2403/21	Hammarkullsskolan - DUC byte hus E (vita villan)	Angered	2 142	0	2 142	1 794	1 973		Projektering	2025-01-31
SFF-2023-04169	Hammarkullsskolan - Sammanställ underhållsbehov inom 10-15 år	Angered	300	200	500	454	500		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03644	Nya Gunnilseskolan - Byte belysning till led hela skolan	Angered	2 000	0	2 000	19	2 000		Planering	2025-12-19
N230-1388/21	Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	594	690		Produktion och avslut	2023-10-01
SFF-2023-03200	Nya Lövgårdesskolan - Hemkunskapssal renovering	Angered	1 800	1 168	2 968	2 714	2 968		Genomförande	2024-08-14
SFF-2023-02295	Nytorpsskolan - Förlängningsrenovering	Angered	68 000	0	68 000	2 663	66 997		Projektgenomförande: Etablering	2027-06-01
SFF-2023-02295	Nytorpsskolan - Markåtgärder i samband med förlängningsrenovering	Angered	18 450	0	18 450	0	18 450		Projektplanering	2025-08-29
SFF-2024-00848	Tretjärnsskolan - Tillgänglighetsanpassning	Angered	403	0	403	394	403		Projektgenomförande: Överlämning	2024-12-31
SFF-2023-04170	Tretjärnsskolan - Sammanställ underhållsbehov inom 10-15 år	Angered	300	0	300	0	300		Planera förstudie	1900-01-00
N230-1848/22	Vättleskolan - Byte av 3 st hissar (Hus A, Hus C och Hus E) 24	Angered	750	0	750	445	462		Produktion och avslut	2024-12-20

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
	Vättleskolan - Dränering	Angered	200	0	200	65	200		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03563	Nordlyckeskolan - Byte värmepanna - PU 2025	Angered, Västra Hisingen	1 700	0	1 700	97	1 700		Projektplanering	2026-04-30
SFF-2023-02214	Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	7 300	2 000	9 300	227	9 174		Genomförande i huvudprojektet	2026-01-30
N230-2152/22, SFF-2023-02202	Brottkärrsskolan - duc-byte	Askim-Frölunda-Högsbo	1 300	0	1 300	1 194	1 275		Produktion och avslut	2024-12-31
N230-2077/22, SFF-2023-02019	Brottkärrsskolan-Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 500	0	1 500	4	1 500		Uppdragsstart	2025-09-29
N230-1084/21	Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300	1 847	13 147	13 147	13 147		Produktion och avslut	2023-05-09
	Flatåsskolan - Byte belysning	Askim-Frölunda-Högsbo	100	0	100	0	100		Planera förstudie	1900-01-00
N230-2331/21	Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000	0	31 000	19 351	25 000		Produktion och avslut	2024-12-31
N230-2332/21	Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D	Askim-Frölunda-Högsbo	13 200	3 300	16 500	11 947	13 349		Produktion och avslut	2024-12-03
SFF-2024-01178	Hovåsskolan - Återställande av fuktskador hus D	Askim-Frölunda-Högsbo	1 200	0	1 200	314	1 200		Projektgenomförande: Etablering	2025-07-01
	Högsbogårdsskolan - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	1 095	0	1 095	346	1 095		Projektplanering	1900-01-00
N230-1789/20	Högsbogårdsskolan, in- och utvändig renovering	Askim-Frölunda-Högsbo	7 000	0	7 000	418	7 000		Projektering	2025-11-03
N230-2090/22, SFF-2023-02138	Lindåsskolan- byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	2 000	0	2 000	53	2 000		Projektering	2025-01-06
N230-2091/22, SFF-2023-02204	Nygårdsskolan- Byte av storköksmaskiner	Askim-Frölunda-Högsbo	1 700	0	1 700	92	1 700		Projektering	2025-01-06
SFF-2024-00792	Trollängsskolan - byte av fönster	Askim-Frölunda-Högsbo	700	0	700	346	700		Genomförande	2024-12-31
N230-0500/17	Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation	Centrum	32 800	0	32 800	3 461	70 447	Prognosen är högre pga. att projektet utökats med ett byggprojekt, vilket inkluderar övriga installationer samt alla ytskikt i byggnaden.	Produktion	1900-01-00
N230-0730/21 SFF-2023-02105	Aschebergsgymnasiet -Förstudie på byggåtgärder under planerat ventilationsutbyte	Centrum	1 000	4 000	5 000	3 558	5 000		Förstudie	1900-01-00
1722/22	Burgården Hus A - Byte till LED ljus i restaurang Animalen	Centrum	500	0	500	12	500		Genomförande	2026-08-03
N230-2088/21 SFF-2023-02686	Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak	Centrum	8 000	600	8 600	8 394	8 468		Produktion och avslut	2024-12-05

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-02454	Burgården Hus A- Genomförande av ytskikt PU25 - STYRGRUPPSHANTERING	Centrum	44 040	0	44 040	1 683	44 040		Projektgenomförande: Etablering	2026-12-30
SFF-2023-02454	Burgården Hus B Genomförande av ytskikt PU25 - STYRGRUPPSHANTERING	Centrum	10 370	0	10 370	76	8 000		Projektgenomförande: Etablering	2026-12-30
N230-1083/21	Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationer	Centrum	46 290	0	46 290	44 403	44 818		Produktion och avslut	2024-11-22
	Guldhedsskolan renovering hus A, B, C, D, E	Centrum	1 450	0	1 450	1 162	1 450		Genomföra förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03602	Hvitfeldska gymn. Norra PU25 - Underhåll delar av taket	Centrum	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektplanering	2025-12-31
SFF-2024-00770	Hvitfeldska gymnasiet Norra - Total ytskikts underhåll och installationer	Centrum	500	0	500	0	500		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-01994	Hvitfeldska Gymnasiet Södra - Genomförande av ytskikt	Centrum	17 000	9 500	26 500	1 736	26 500		Projektgenomförande: Realisering	2026-10-30
SFF-2024-01173	Hvitfeldska Gymnasiet Södra - renovering av fönster	Centrum	6 000	0	6 000	0	6 000		Planering	2025-09-30
SFF-2024-00009	Hvitfeldska matsal - ytskikt inne och ute	Centrum	5 000	0	5 000	1 303	3 213		Produktion och avslut	2024-11-29
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ	Centrum	3 500	0	3 500	2 785	3 086		Genomförande	2022-01-28
N230-0347/18	Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation	Centrum	5 000	2 500	7 500	6 757	7 078		Produktion och avslut	2022-01-28
SFF-2023-02020	Johannebergsskolan - invändigt underhåll	Centrum	300	0	300	0	300		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03576	Johannebergsskolan - Byte av c-kyla - PU2025	Centrum	1 000	0	1 000	0	1 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
SFF-2023-03661	Johannebergsskolan - Byte DUC - PU 2025	Centrum	1 800	0	1 800	72	1 800		Projektplanering	1900-01-00
N230-1141/21 och SFF-2023-29329	Johannebergsskolan - Reinvestering tillagningskök	Centrum	13 500	0	13 500	3 373	13 500		Projektering	1900-01-00
N230-1634/20 SFF-2023-01669	Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering och tillhörande åtgärder	Centrum	9 750	6 165	15 915	15 903	15 915		Genomförande	2022-12-17
SFF-2023-01867	Katrinelundsgymnasiet - Ytskikt och närliggande åtgärder	Centrum	300	0	300	21	300		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00615	Landalaskolan - Anpassning utemiljö inför verksamhetsförändring	Centrum	175	0	175	172	172		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1849/22	Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024	Centrum	2 300	0	2 300	96	2 300		Projektering	2025-06-30
N230-0151/21, Nytt SFF-2024-00697	Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte belysning mm	Centrum	1 000	1 000	2 000	283	1 952		Projektering	2025-08-08
N230-1978/22, SFF-2023-02358	Bjurslättsskolan - Byte plattformshiss - Lundby PU 2024		800	0	800	439	654		Produktion och avslut	2025-01-31

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01674	Bjurslättsskolan - fortsatt utredning och projektering storköksrenovering, stammar och dränering	Lundby	69 600	0	69 600	7 111	69 600		Projektgenomförande: Realisering	2026-12-16
N230-1980/22	Bjurslättsskolan - Renovering av omklädningsrum	Lundby	800	1 300	2 100	1 791	2 100		Genomförande	2024-08-21
N230-1538/20	Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2	Lundby	18 000	0	18 000	157	18 000		Produktion och avslut	2025-12-11
SFF-2023-01872	Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3	Lundby	61 000	0	61 000	34	61 000		Projektering	2026-04-07
N230-1971/22	Herrgårdsskolan - Dränering hus D	Lundby	550	0	550	35	550		[Pausat] Genomförande	2024-12-31
SFF-2023-03596	Herrgårdsskolan - Konvertering värmesystem och byte duc - PU 2025	Lundby	3 600	0	3 600	122	4 800		Uppstart	2026-09-11
N230-2400/21	Kärrdalsskolan - DUC byte	Lundby	1 530	0	1 530	601	739		Produktion och avslut	2023-11-22
SFF-2023-03254	Kärrdalsskolan - Markåtgärder - PU 2025	Lundby	2 000	0	2 000	168	2 000		Projektplanering	2026-05-22
SFF-2024-00941	Kärrdalsskolan F-5 - Armaturbyte	Lundby	2 200	0	2 200	10	2 200		Planering	1900-01-00
SFF-2023-03800	Lindholmens Tekniska Gymnasium - ombyggnation av entré till café	Lundby	255	0	255	225	235		Projektgenomförande: Överlämning	2024-05-29
SFF-2023-00730 och 230-0789/16	Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del	Lundby	25 500	23 200	48 700	45 599	46 780		Produktion och avslut	2023-04-26
SFF-2023-01933	Polhemsgymnasiet Hus Anglia - Ytskikt golv och vägg	Lundby	6 000	6 000	12 000	9 445	12 000		Produktion och avslut	2025-04-15
N230-1146/21	Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta.	Lundby	6 400	1 800	8 200	8 280	8 200	Inväntar kreditfaktura om 100 tkr	Produktion och avslut	2025-06-30
SFF-2023-03542	Rambergsskolan - Åtgärder VVC - PU 2025	Lundby	2 000	0	2 000	11	2 000		Planering	2026-06-30
SFF-2023-03603	Restaurang Lindholmen TOLKEN PU25 - C-kyla - PU 2025	Lundby	1 500	0	1 500	3	1 500			2025-07-31
SFS 1784/22	Stora Holm Lagringsplats för PA-mark	Lundby	6 000	0	6 000	5 727	5 056		Genomförande	2024-12-17
SFF-2023-03597	Taubeskolan - DUC-byte - PU 2025	Lundby	2 900	0	2 900	0	2 600		Genomförande	2025-12-31
SFF-2023-00139	Toleredsskolan - Reinvestering hus A2 och A3 i samband med anpassning projekt (21188)	Lundby	67 000	0	67 000	3 505	67 000	samkörs med övriga projekt inom nyinvestering	Produktion och avslut	2027-12-09
N230-2307/21	Annedalsskolan - Byte av Tak hus A + B	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	331	5 000		Projektering	2025-11-01
N230-2043/22, SFF-2023-03296	Annedalsskolan - Dränering	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	4 135	5 000		Produktion och avslut	2025-03-03
N230-2038/22, SFF-2023-03301	Fjällskolan - Dränering och mark	Majorna-Linné	8 500	0	8 500	2 706	8 519		Projektering	2025-04-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2130/21	Fjällskolan - ventilation kök	Majorna-Linné	1 800	0	1 800	1 541	1 541		Projektering	2023-11-30
SFF-2023-01090	Karl Johanssskolan - Dränering hus A, B och C samt markåtgärder	Majorna-Linné	19 000	3 200	22 200	21 765	21 765		Produktion och avslut	2024-12-31
SFF-2023-03302	Karl Johanssskolan - Invändiga åtgärder	Majorna-Linné	72 042	0	72 042	1 870	72 042		Projektering	2027-08-06
SFF-2023-01522	Kungsladugårdsskolan - Etapp 4, verksamhetsanpassning plan 2, husdel 2	Majorna-Linné	749	0	749	677	677		Genomförande	2024-11-29
N230-0414/22	Kungsladugårdsskolan - Hiss	Majorna-Linné	800	0	800	632	642		Genomförande	2023-07-24
SFF-2023-01523	Kungsladugårdsskolan - Kunduppdrag projekteringar och kostnadsförslag för etapp 8-11	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	761	761		Genomföra förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00601	Kungsladugårdsskolan - RWC och trapphissar	Majorna-Linné	764	0	764	764	764		Projektgenomförande: Realisering	2024-08-30
SFF-2024-00917	Kungsladugårdsskolan - skärmtak och entréer	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	256	1 000		Projektgenomförande: Etablering	2025-04-30
SFF-2023-04210	Kungsladugårdsskolan - Utredning fönster	Majorna-Linné	100	0	100	6	100		Genomföra förstudie	1900-01-00
N230-0339/19	Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhåll	Majorna-Linné	44 700	54 950	99 650	98 429	99 650		Produktion och avslut	2024-11-29
SFF-2023-01573	Kungsladugårdsskolan - Ytskiktsrenovering och byte av el-installationer, plan 1, husdel 3	Majorna-Linné	6 400	0	6 400	5 594	6 400		Projektgenomförande: Etablering	2024-11-29
SFF-2023-02005	Majorna VUX idrottshall	Majorna-Linné	8 000	0	8 000	4 836	5 138		Produktion och avslut	2024-12-02
N230-0164/20	Majorna Vux total upprustning	Majorna-Linné	106 000	0	106 000	101 954	102 502		Produktion och avslut	2022-12-13
SFF-2023-00485										
N230-0331/18	Nordhemsskolan - invändigt underhåll	Majorna-Linné	40 500	0	40 500	18 961	40 500		Produktion och avslut	2028-09-15
SFF-2023-03650	Nordhemsskolan - matsal	Majorna-Linné	985	0	985	0	985		Projektplanering	2025-08-08
SFF-2023-03649	Nordhemsskolan - målning fönster och entrédörrar utsida	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	40	5 000		Projektplanering	2027-09-30
SFF-2024-00764	Nordhemsskolan - återställande av fuktskadade trapphus	Majorna-Linné	600	0	600	116	600		Projektgenomförande: Realisering	2025-02-21
N230-2041/22, SFF-2023-03297	Oscar Fredriksskolan - Markåtgärd	Majorna-Linné	1 700	0	1 700	54	1 700		Projektering	2025-12-31
SFF-2023-03652	Oscar Fredriksskolan - dränering - PU 2025	Majorna-Linné	5 500	0	5 500	0	5 500		Planering	2026-09-25
	Oscar Fredriksskolan - Förstudie Ventilation	Majorna-Linné	80	0	80	60	95		Förstudie	1900-01-00
	Sandarnaskolan - säkerhet utemiljö och trapphus	Majorna-Linné	615	0	615	0	615		Genomförande	2025-02-17
SFF-2023-03598	Backaskolan - Byte lekutrustning	Norra Hisingen	600	0	600	64	600		Planering	2025-11-28
N230-1988/22	Backaskolan - Frånkoppling media Hus E och F	Norra Hisingen	3 600	0	3 600	26	26		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2269/21	Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F	Norra Hisingen	1 200	0	1 200	165	1 182		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01779	Brunnsboskolan - Verksamhetsanpassning anpassad grundskola	Norra Hisingen	350	150	500	435	448		Projektgenomförande: Realisering	2025-09-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01524	Bärbyskolan - Ducbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	1 339	1 410		Projektgenomförande: Realisering	2025-01-27
SFF-2023-03543	Bärbyskolan - Markåtgärder - PU 2025	Norra Hisingen	5 000	0	5 000	122	5 000		Projektplanering	2026-05-29
N230-1493/21	Bärbyskolan - Renovering hus D invändigt ink armaturer	Norra Hisingen	1 200	800	2 000	5	2 000		Produktion och avslut	2025-09-30
N230-1499/21	Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump	Norra Hisingen	3 000	4 610	7 610	7 483	7 607		Produktion och avslut	2025-01-27
SFF-2023-02046	Hinnebäcksskolan - Armaturlbyte	Norra Hisingen	1 900	0	1 900	61	1 900		Planering	2025-08-25
SFF-2024-00940	Hinnebäcksskolan - Markåtgärder	Norra Hisingen	550	0	550	4	550		Inför projekt	2024-11-20
N230-1388/21	Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning	Norra Hisingen	1 650	0	1 650	680	775		Produktion och avslut	2023-10-01
N230-1982/22	Kärraskolan - Byte ventilationsaggregat	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	616	663		Produktion och avslut	2024-12-16
SFF-2023-01461	Kärraskolan - Nytt förråd efter vattenskada	Norra Hisingen	750	500	1 250	12	100		Projekta avslut	2024-05-24
N230-2250/21	Nedergårdsskolan - Byte av styr och ventilationsaggregat	Norra Hisingen	700	0	700	400	700		Genomförande/avslut	1900-01-00
SFF-2023-03541	Nedergårdsskolan - Markåtgärder - PU 2025	Norra Hisingen	3 800	0	3 800	8	3 800		Planering	2026-05-29
N230-1444/21	Olshammarsskolan - Invändig renovering, målning & el	Norra Hisingen	1 100	0	1 100	1 033	1 100		Produktion och avslut	2024-02-21
SFF-2023-02134	Olshammarsskolan - Belysningsåtgärder	Norra Hisingen	1 350	0	1 350	1 349	1 350		Projektgenomförande: Överlämning	2024-02-21
N230-1989/22, SFF-2023-02354	Skålltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024	Norra Hisingen	700	1 050	1 750	73	1 750		Projektering	2025-09-30
N230-1528/22	Stora Holm - alla byggnader - ytskikt och diverse installationer	Norra Hisingen	32 000	0	32 000	148	32 000	Beslut i SFN i dec 24	Projektgenomförande: Realisering	2028-12-01
SFF-2023-02405	Stora Holm - Hus D, E, L - Blandat för Anpassat Gymnasium	Norra Hisingen	900	0	900	3	900		Planering	2025-08-04
SFF-2023-03605	Stora Holm - PU25, C-kyla i storköket - PU 2025	Norra Hisingen	800	0	800	70	800		Planering	2025-08-29
SFF-2024-00538	Stora Holm - Ramp och kortläsare, ombyggnad av RWC	Norra Hisingen	260	0	260	219	260		Genomförande	2024-11-14
SFF-2024-00538	Stora Holm -AG Byggåtgärder hus A 2024	Norra Hisingen	546	95	641	641	641		Genomförande	2024-08-15
SFF-2024-00538	Stora Holm -AG Byggåtgärder hus L 2024	Norra Hisingen	527	95	622	622	622		Genomförande	2024-08-15
SFF-2024-00663	Stora Holm -Byte av takpapp och tak avrinning Hus A	Norra Hisingen	1 100	0	1 100	1 016	1 100		Genomförande	2024-12-06
SFF-2024-01108	Stora Holm Hus E -tak-läckage	Norra Hisingen	300	0	300	258	275		Genomförande	2024-12-01
N230-1443/21	Tångensskolan - Byte av pelletspanna	Norra Hisingen	1 700	0	1 700	68	1 700		Projektering	1900-01-00
N230-1060/22	Tångensskolan - VVS-åtgärder i kök och ny diskmaskin	Norra Hisingen	1 347	0	1 347	1 082	1 132		Projektgenomförande: Realisering	2024-02-21

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03554	Brännöskolan-Ombyggnad av värme- och ventilationssystem - PU 2025	Västra Göteborg	450	110	560	530	560	Genomförandebe slut ok i SG, inväntar delegations- beslut om 14,3 mnkr.	Projektplanering	2025-10-01
N230-2329/21	Dalaskolan - duc-byte	Västra Göteborg	1 530	0	1 530	1 228	1 272		Genomförande	2024-11-25
N230-0017/21	Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster	Västra Göteborg	23 000	0	23 000	16 670	18 527		Produktion och avslut	2025-02-14
SFF-2023-02290 gammalt N230-1948/22	Dalaskolan Hus E – Belysningsbyte, invändig målning och mattbyte	Västra Göteborg	2 000	810	2 810	2 444	2 420		Produktion och avslut	2024-08-09
SFF-2023-01634	Dalaskolan-renovering söderfasad Hus A	Västra Göteborg	5 800	0	5 800	2 402	4 339		Projektgenomförande: Realisering	2024-12-11
N230-1944/22 SFF-2024-00887	Donsö skola-Invändiga och utvändiga åtgärder	Västra Göteborg	7 569	7 500	15 069	910	15 069		Projektering	2025-07-31
SFF-2024-00389	Fiskebäcksskolan- Avloppsledningar och dagvattenledningar	Västra Göteborg	100	0	100	7	100		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03553	Fiskebäcksskolan-Omläggning yttertak Hus A och B	Västra Göteborg	3 400	0	3 400	36	3 400		Projektplanering	2025-12-31
N230-2092/22	Förskola Eckragatan 36- duc-byte	Västra Göteborg	600	0	600	407	350		Genomförande	2025-08-29
SFF-2024-00272	Förskolan Eckragatan 36- utvändiga åtgärder	Västra Göteborg	8 000	0	8 000	489	8 087		Projektgenomförande: Etablering	2026-05-31
SFF-2023-03551	Förskolan Eckragatan 36-Invändig renovering	Västra Göteborg	2 900	0	2 900	3	2 898		Projektplanering	2026-05-31
SFF-2023-03568	Hällsviksskolan - Mattbyte	Västra Göteborg	1 700	2 300	4 000	142	1 700		Planering	2025-12-30
	Högenskolan - anpassning av lokaler	Västra Göteborg	100	0	100	74	100		Projektplanering	1900-01-00
N230-1945/22	Högenskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysningsarmaturer	Västra Göteborg	3 700	0	3 700	173	3 700		Projektering	2025-08-18
	Jättestensskolan - Fuktutredning hus D	Västra Göteborg	150	0	150	0	130		Planera förstudie	1900-01-00
N230-1947/22	Kannebäcksskolan-Invändiga åtgärder och byte av belysning	Västra Göteborg	3 500	0	3 500	2 324	3 500		Produktion och avslut	2025-12-12
N230-0443/22	Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump	Västra Göteborg	1 400	1 850	3 250	560	3 250		Projektering	2024-11-28
N230-1890/20	Lillebyskolan - Hus A Kök	Västra Göteborg	2 704	0	2 704	266	2 570		[Pausat] Projektering	2026-09-01
N230-1307/21	Nya Påvelundsskolan, markåtgärder	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	8	2 000		Produktion och avslut	2025-05-29
SFF-2023-02121	Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C	Västra Göteborg	28 000	0	28 000	25 533	27 475		Produktion och avslut	2025-05-29
N230-0191/22	Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat	Västra Göteborg	8 400	3 600	12 000	11 712	12 175		Produktion och avslut	2025-01-22
SFF-2023-03552	Styrsöskolan-Byte Ventilationsaggregat i Hus C - PU 2025	Västra Göteborg	3 250	1 750	5 000	401	3 250		Projektplanering	2025-08-04
	Björlandaskolan - Byte ventilationsaggregat	Västra Hisingen	300	0	300	20	25		Genomföra förstudie	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0129/22 samt SFF-2023-00669	Hällsviksskolan - Byte av invändig allmänbelysning	Västra Hisingen	350	925	1 275	1 228	1 238		Genomförande	2024-11-08
SFF-2023-04153	Hällsviksskolan - byte c-kyla	Västra Hisingen	100	0	100	20	100		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-04152	Hällsviksskolan - byte värmepanna	Västra Hisingen	100	0	100	20	100		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-04213	Hällsviksskolan - Återställning fuktskada	Västra Hisingen	200	0	200	149	200		Projektplanering	2025-03-22
SFF-2023-03557	Jättestensskolan - Byte DUCar - PU 2025	Västra Hisingen	2 800	0	2 800	20	2 584		Projektplanering	2025-10-01
SFF-2023-04154	Jättestensskolan - Byte Fettavskiljare	Västra Hisingen	100	0	100	20	30		Genomföra förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00402	Lillebyskolan - Invändig renovering	Västra Hisingen	15 000	0	15 000	343	15 000		Projektgenomförande: Etablering	2026-09-30
N230-0611/22	Nordlyckeskolan - Byte av spillvattenrör	Västra Hisingen	600	0	600	382	382		Genomförande	1900-01-00
SFF-2023-03564	Nordlyckeskolan - Byte belysning - PU 2025	Västra Hisingen	6 600	0	6 600	6	6 600		Planering	2026-04-30
SFF-2023-00032	Ryaskolan Reinvestering hus A	Västra Hisingen	71 900	0	71 900	2 318	71 853		Projektgenomförande: Etablering	2027-05-15
SFF-2023-03570	Sjumilaskolan - byte matta och belysning	Västra Hisingen	7 000	0	7 000	1	7 000		Planering	2025-12-31
SFF-2023-03569	Sjumilaskolan - Reinvestering mark - PU 2025	Västra Hisingen	3 000	0	3 000	0	3 000		Planering	2026-05-22
N230-1462/21	Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård	Västra Hisingen	25 500	0	25 500	26 825	29 600	Anmäld till styrgrupp 3/3 2025 för avvikelshantering	Produktion och avslut	2024-12-31
N230-2251/21	Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10	Västra Hisingen	4 500	0	4 500	269	4 500		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-03565	Skutehagsskolan - Byte mattor och belysning Hus A	Västra Hisingen	7 300	0	7 300	6	7 300		[Pausat] Projektplanering	2026-08-28
N230-1940/22	Skutehagsskolan - Målning byte golv och belysning hus C	Västra Hisingen	2 000	1 100	3 100	2 659	2 659		Produktion och avslut	2024-08-02
N230-1998/22	Snäckebergsskolan, Flygtornsvägen 2 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	2 800	1 500	4 300	3 502	4 300		Projektering	2024-12-06
SFF-2023-03561	Trulsegårdsskolan - Byte c-kyla - PU 2025	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	0	1 000		Planering	2025-12-20
SFF-2024-00109	Bagaregårdsskolan - Anpassningar av rum	Örgryte-Härlanda	540	129	669	669	669		Projektgenomförande: Etablering	2024-09-27
N230-2311/21	Bagaregårdsskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	8 500	8 000	16 500	13 962	16 436		Projektering	2024-09-27
N230-0684/17	Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring	Örgryte-Härlanda	10 500	0	10 500	10 151	10 500		Produktion och avslut	2024-09-27
SFF-2023-00951	Bagaregårdsskolan - Kunduppdrag anpassning suterrängplan	Örgryte-Härlanda	1 045	0	1 045	976	1 045		Projektgenomförande: Realisering	2024-09-27
N230-1866/22	Bagaregårdsskolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	9 000	0	9 000	510	9 000		Projektering	2025-10-31

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03017	Bagaregårdsskolan - Utredning avlopp	Örgryte-Härlanda	250	0	250	0	250		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03611	Bagaregårdsskolan - Utvändig renovering	Örgryte-Härlanda	9 990	0	9 990	124	9 990		Projektplanering	2026-12-30
SFF-2024-00763	Ekmanska skolan - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	722	1 000		Projektgenomförande: Överlämning	2024-11-22
SFF-2023-01959	Gamla Lundensskolan - Renovering bjälklag, balk och mur	Örgryte-Härlanda	10 000	0	10 000	8 211	9 410		Projektgenomförande: Realisering	2024-12-16
SFF-2024-00808	Kålltorpsskolan - Breddning av utrymningsvägar	Örgryte-Härlanda	738	0	738	110	738		Projektplanering	2025-04-30
N230-2320/21 SFF-2023-00333	Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23	Örgryte-Härlanda	5 000	2 500	7 500	7 119	7 229		Produktion och avslut	2024-11-30
N230-1793/22	Kålltorpsskolan - Byte av kokgrytor	Örgryte-Härlanda	750	0	750	6	750		Inför projekt	1900-01-00
SFF-2023-03616	Kålltorpsskolan - Invändig och utvändig renovering	Örgryte-Härlanda	62 000	0	62 000	30	62 000		Projektplanering	2027-12-31
	Kålltorpsskolan - Kök och matsal	Örgryte-Härlanda	250	0	250	4	248		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00960	Kålltorpsskolan - Tak och dagvatten	Örgryte-Härlanda	1 100	0	1 100	0	1 100		Projektplanering	2024-09-23
N230-1388/21	Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	1 708	1 680		Produktion och avslut	2024-01-16
N230-2321/21	Kärralundsskolan - Byte av duc	Örgryte-Härlanda	1 100	0	1 100	802	826		Projektering	2024-11-25
N230-1863/22	Kärralundsskolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	6 700	0	6 700	549	6 700		Projektering	2025-10-31
	Kärralundsskolan - Förstudie upprustning vaktmästarbostad	Örgryte-Härlanda	60	0	60	44	60		Förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03613	Kärralundsskolan - Markåtgärder - PU 2025	Örgryte-Härlanda	8 000	0	8 000	0	8 200		Planering	2026-11-30
N230-1060/21	Kärralundsskolan - Utvändig åtgärder	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	5 505	6 000		Produktion och avslut	2024-11-29
N230-1055/21	Nya Lundensskolan - Invändig åtgärder HUS C gymnastiken	Örgryte-Härlanda	5 000	0	5 000	4 962	5 000		Produktion och avslut	2024-03-01
SFF-2023-02676	Nya Lundensskolan - Åtgärder i samband med SLK-uppdrag	Örgryte-Härlanda	100 000	0	100 000	8 639	100 000		Produktion och avslut	2029-01-22
N230-2153/22 SFF-2023-00578	Torpaskolan - Dränering och markåtgärder	Örgryte-Härlanda	15 000	7 800	22 800	22 322	19 500		Projektering	2024-11-29
SFF-2023-02849	Torpaskolan - Förstudie rivning och ersättningsinvestering hus D	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	108	730		Förstudie	2027-12-31
SFF-2023-01075	Torpaskolan - Invändig renovering	Örgryte-Härlanda	4 500	0	4 500	2 164	4 500	Fördjupad utredning pågår, genomförandesta rt under 2025	Projektering	2026-11-25
N230-1867/22 SFF-2023-02729	Ånässkolan - Dränering	Örgryte-Härlanda	7 300	2 500	9 800	9 775	9 782		Projektering	2025-09-30
N230-1895/22	Ånässkolan - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	5 000	1 600	6 600	6 538	6 534		Genomförande	2025-09-30
SFF-2023-03608	Ånässkolan - Utvändig renovering hus C	Örgryte-Härlanda	2 200	0	2 200	38	2 200		Projektplanering	2025-12-30

[illegible]

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-03626	Talldungeskolan - Invändig renovering	Östra Göteborg	6 300	0	6 300	63	6 300		Projektplanering	2025-12-31
	Talldungeskolan - Invändiga åtgärder Hus A och B	Östra Göteborg	200	0	200	110	200		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-03631	Talldungeskolan - Utvändig renovering hus A och D	Östra Göteborg	5 240	0	5 240	88	5 240		Uppstart	2025-12-31
N230-2308/21 SFF-2023-02743	Utbynässkolan - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	2 500	0	2 500	1 732	1 700		Produktion och avslut	2024-08-23
SFF-2023-00335	Utbynässkolan - tak, fasad och fönster hus A	Östra Göteborg	2 500	0	2 500	1	2 500		[Pausat] Projektplanering	2026-02-16
SFF-2023-03623	Utmarksskolan - Dränering	Östra Göteborg	9 000	0	9 000	4	9 000		Projektplanering	2027-12-17
N230-1942/22	Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F	Östra Göteborg	6 000	0	6 000	2 966	4 800		Produktion och avslut	2024-12-31
N230-1733/22	Utmarksskolan - Tak och fasad hus G	Östra Göteborg	9 500	0	9 500	3 245	7 007		Produktion och avslut	2024-08-12
N230-2302/21 SFF-2023-02739	Utmarksskolan - Ventilation Hus F och D	Östra Göteborg	3 000	0	3 000	1 116	2 104		Produktion och avslut	2025-06-27
Summering			1 800 675	184 244	1 984 919	802 412	1 959 590			