



**Göteborgs
Stad**

Avvikelser inom pågående investerings- och reinvesteringsprojekt Mars 2025

Investeringsbudget 2025 (2026-2029)

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Josefine Johansson*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Löpande åtgärd - Trafiksäkerhetsåtgärder

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	15,35	8,00	8,00	8,00	8,00	47,35	(K) +0,5 mnkr 2025 Kostnadsökning inom åtgärden "Trafiksäkerhetsåtgärder Hjalmar Brantingsgatan" med anledning av högre kostnadskalkyl för utförande.
Prognos mars 2025	15,85	8,00	8,00	8,00	8,00	47,85	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 1,5 mnkr.
Avvikels	0,50	-	-	-	-	0,50	Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.4

Hjällbovägen (vid Blixtgatan)

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	4,40	10,80	-	-	-	15,20	(T) -4,2 mnkr 2025 +4,2 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av samordnat utförande av cirkulation som föranletts av dialog med Räddningstjänsten.
Prognos mars 2025	0,20	15,00	-	-	-	15,20	Åtgärden medfinansieras genom Stadsmiljöavtalet. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 18,1 mnkr.
Avvikels	4,20	4,20	-	-	-	0,00	Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3

Pendlingscykelbana Sahlgrenska-Mölndal

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,78	1,50	4,00	9,00	-	15,28	(T) -0,4 mnkr 2025 +0,4 mnkr 2026 Tidsförskjutning inom genomförandestudien med anledning av att man inväntar pågående förstudie gällande citybuss. Åtgärden medfinansieras genom Sverigeförhandlingen.
Prognos mars 2025	0,38	1,90	4,00	9,00	-	15,28	
Avvikels	0,40	0,40	-	-	-	0,00	Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3

Sten Sturegatan, Berzeliiigatan-Engelbrektsgratan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	10,72	0,25	-	-	-	10,97	(T) -4,0 mnkr 2025 +4,0 mnkr 2026 Tidsförskjutning inom projektering efter inväntan av utredning.
Prognos mars 2025	6,72	4,25	-	-	-	10,97	Åtgärden medfinansieras genom Regional plan. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 11,0 mnkr.
Avvikels	4,00	4,00	-	-	-	-	Beslutsfattare: Anders Ramsby, Förvaltningsdirektör Delegationshänvisning: 3.2.3

Cykelpaket

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	13,50	10,00	10,00	10,00	10,00	53,50	(I) -0,1 mnkr 2025 Åtgärd Datavägen kräver vidare utredning och lyfts därmed ur uppdraget. Totalkostnad för åtgärden "Cykelpaket 2020" beräknas till 2,5 mnkr. Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	8,34	10,00	10,00	10,00	10,00	48,34	
Avvikels	5,16	-	-	-	-	5,16	

Parkering för delad mikromobilitet

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,10	-	-	-	-	0,10	(I) +0,3 mnkr 2025 Innehållsförändring och efterföljande kostnadsökning med anledning av att fler uppställningsplatser har kunnat utföras på utpekade geografiska platser. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 2,2 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	0,35	-	-	-	-	0,35	
Avvikels	0,25	-	-	-	-	0,25	

Burggrevegatan, Åkareplatsen-Drottningtorget

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	4,16	-	-	-	-	4,16	(K) 1,0 mnkr 2025 Kostnadsökning efter prissatt mängdförteckning. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 6,0 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	5,16	-	-	-	-	5,16	
Avvikels	1,00	-	-	-	-	1,00	

Såggatan, Skeppsgossegratan – Ekedalsgatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,24	-	-	-	-	0,24	(K) +0,5 mnkr 2025 (I) +0,7 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande kostnader för arbete vid spår samt asfaltering. Innehållsförändring med anledning av att cykelbanan behöver trafiksepareras vid sidorefuger på ett säkert sätt. Åtgärden medfinansieras genom Regional plan. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,8 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	1,39	-	-	-	-	1,39	
Avvikels	1,15	-	-	-	-	1,15	

Södra vägen, Nya Allén - Engelbrektsgratan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,74	10,40	10,00	18,40	-	39,54	(K,T) +0,2 mnkr 2025 -0,2 mnkr 2026 Kostnadsökning för framtagande av fördjupad utredning utifrån framtaget åtgärdsförslag. Den tillkommande kostnaden bedöms rymmas inom totalkostnaden och hanteras som en tidsförskjutning. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 40,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby, Förvaltningsdirektör Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	0,94	10,20	10,00	18,40	-	39,54	
Avvikels	0,20	0,20	-	-	-	0,00	

Kollektivtrafik**Löpande åtgärd - Förbättrad framkomlighet**

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,50	3,20	3,30	3,40	3,40	16,80	(I) +0,5 mnkr 2025 Innehållsförändring inom "Förbättrad framkomlighet för busstrafik 2024" med anledning av att Vikingsgatan lyfts ur projektet på grund av pågående arbete med detaljplan, och istället tillkommer Waterloo gatan samt plantering av 4 träd. Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 3,7 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	3,43	3,20	3,30	3,40	3,40	16,73	
Avvikels	0,07	-	-	-	-	0,07	

Dykdalb - Klippan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,05	-	-	-	-	3,05	(K) +2,0 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av ökad längd på pålarna mot vad som beräknats. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,4 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	5,07	-	-	-	-	5,07	
Avvikels	2,02	-	-	-	-	2,02	

Brännö Rödsten

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,42	17,00	13,98	-	-	34,40	(K,T) +2,4 mnkr 2025 -2,4 mnkr 2027 Kostnadsökning med anledning av tillkommande projektering. Kostnaden bedöms rymmas inom totalkostnaden och hanteras som en tidsförskjutning. Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 49,4 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	5,87	19,83	11,53	-	-	37,23	
Avvikels	2,45	2,83	2,45	-	-	2,83	

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Varmfrontsgatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	39,85	-	-	-	-	39,85	(T) -0,2 mnkr 2025 +0,2 mnkr 2026 Tidsförskjutning då slutreglering sannolikt inte kommer vara klar till årsskiftet. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 40,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	39,65	0,20	-	-	-	39,85	
Avvikels	0,20	0,20	-	-	-	0,00	

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet Komettorget

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	6,19	-	-	-	-	6,19	(K) -5,7 mnkr 2025 Kostnadsminskning med anledning av att det inte kräves lika omfattande sprängning som beräknat. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 19,3 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,49	-	-	-	-	0,49	
Avvikels	5,70	-	-	-	-	5,70	

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet okomplicerade platser

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	5,09	-	-	-	-	5,09	(I,K) +1,3 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande åtgärder som inte var med i trafikförslaget, såsom TA-planer mm. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 7,5 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	6,39	-	-	-	-	6,39	
Avvikels	1,30	-	-	-	-	1,30	

Bil- och godstrafik**Korsning Assar Gabrielssons väg**

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	-	-	-	-	-	-	(K) +0,1 mnkr 2025 Tillkommande kostnader för servitutavtal med två fastighetsägare. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 19,6 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	0,10	-	-	-	-	0,10	
Avvikels	0,10	-	-	-	-	0,10	

Vägisning för bil

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	2,61	2,00	2,00	2,00	2,00	10,61	(K) -0,8 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 1,4 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	1,85	2,00	2,00	2,00	2,00	9,85	
Avvikels	0,76	-	-	-	-	0,76	

Bullerplank Engelska skolan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	2,25	3,30	-	-	-	5,55	(T) -0,8 mnkr 2025 +0,8 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av att upphandling har tagit längre tid än beräknat vilket påverkat tidplanen för utförandeentreprenad. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,6 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	1,45	4,10	-	-	-	5,55	
Avvikels	0,80	0,80	-	-	-	0,00	

Torgny Segerstedts gatan mur och skärm

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,95	-	-	-	-	0,95	(K) -0,8 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 14,5 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,15	-	-	-	-	0,15	
Avvikels	0,80	-	-	-	-	0,80	

Utemiljöer

Kviberg park utveckling 2024-2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	5,99	5,00	5,00	5,00	5,00	25,99	(T) -3,0 mnkr 2025 -0,7 mnkr 2026 +2,2 mnkr 2027 +1,5 mnkr 2028 Tidsförskjutning efter uppdatering av tidplan efter framtagande av projektplan. Framtagande av gestaltning har dragit ut på tiden samt arbete med tillkommande stabilitetsutredning. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 30,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	2,99	4,30	7,20	6,50	5,00	25,99	
Avvikels	3,00	- 0,70	2,20	1,50	-	-	

Stadsmiljöåtgärder Munkebäckstorget

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	2,12	13,70	12,50	-	-	28,32	(T) +0,9 mnkr 2025 -2,8 mnkr 2026 +1,9 mnkr 2027 Tidsförskjutning efter uppdatering av tidplan efter framtagande av förslagshandling. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 30,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	3,05	10,86	14,38	-	-	28,29	
Avvikels	0,93	- 2,84	1,88	-	-	- 0,03	

Stadsmiljöåtgärder Gunnar Grens plats

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,09	-	-	-	-	0,09	(K) -0,1 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 0,7 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,00	-	-	-	-	0,00	
Avvikels	0,09	-	-	-	-	- 0,09	

Gågata Tredje Långgatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,30	6,00	-	-	-	9,30	(T) +1,7 mnkr 2025 -1,7 mnkr 2026 (K) +1,1 mnkr 2025 Tidigareläggning av kostnader eftersom produktionen planeras starta igång under innevarande år. Kostnadsökning efter leverans av uppdaterad produktionskalkyl. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 11,1 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	6,05	4,35	-	-	-	10,40	
Avvikels	2,75	- 1,65	-	-	-	1,10	

Gångförbindelse Ängholmsbron

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	4,21	3,90	-	-	-	8,11	(T) -3,5 mnkr 2025 -0,2 mnkr 2026 +3,7 mnkr 2027 Tidsförskjutning eftersom utförandet planeras med hänsyn till Kretslopp och vattens pågående arbeten inom området. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 10,0 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	0,67	3,70	3,75	-	-	8,12	
Avvikels -	3,54	0,20	3,75	-	-	0,01	

Löpande åtgärder bemannade stadsparker

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,60	0,60	0,60	0,60	0,60	4,00	(K) +0,6 mnkr 2025 Innehållsförändring med kostnadsökning inom åtgärden "Löpande åtgärder bemannade stadsparker 2025" efter tillkommande hägn i Slottsskogen. Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 1,2 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	1,48	0,60	0,60	0,60	0,60	3,88	
Avvikels -	0,12	-	-	-	-	0,12	

Löpande åtgärder park

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	6,15	6,00	6,00	6,00	6,00	30,15	(K) -0,1 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering av åtgärden "Löpande åtgärder park 2024" Totalkostnad för åtgärden beräknas till 4,2 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	
Avvikels -	0,15	-	-	-	-	0,15	

Upprustning och utveckling av 9 st områdeslekplatser 2024

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	4,99	12,00	10,00	-	-	26,99	(K,T) -0,8 mnkr 2025 Gestaltningen bedöms kunna genomföras till en lägre kostnad än beräknat. Minskningen påverkar inte beräknad totalkostnad för åtgärden och hanteras som tidsförskjutning till nästa skede. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	4,20	12,80	10,00	-	-	27,00	
Avvikels -	0,79	0,80	-	-	-	0,02	

Stadsdelslek Stabbeparken, Kärrencentrumpark

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,45	8,50	-	-	-	11,95	(T) -1,4 mnkr 2025 +1,4 mnkr 2026 Tidsförskjutning efter uppdatering av åtgärdens tidplan. Övrig justering avser omföring till driftskod. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 12,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	2,05	9,60	-	-	-	11,65	
Avvikels -	1,40	1,10	-	-	-	0,30	

En procent konst

Packhuskajen, En procent konst

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	5,05	-	-	-	-	5,05	(T) -4,4 mnkr 2025 +1,2 mnkr 2026 +1,3 mnkr 2027 +1,3 mnkr 2028 +0,6 mnkr 2029 Tidsförskjutning med anledning av att utsett konstverk kommer att byggas in i konstruktionen och följer därför Packhuskajens tidplan för produktion. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,7 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	0,70	1,20	1,25	1,30	0,60	5,05	
Avvikels	4,35	1,20	1,25	1,30	0,60	-	

REINVESTERING

Reinvestering Spårvägsbana

Tunganordningsbyte

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	5,02	7,50	7,60	7,70	7,80	35,62	(K) +3,0 mnkr 2025 Kostnadsökning inom åtgärden "Tunganordningsbyte 2025" med anledning av tillkommande materialkostnader. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 8,0 mnkr. Kostnadsminskning (-0,1 mnkr) inom "Tunganordningsbyte 2024" i samband med slutreglering. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	7,90	7,50	7,60	7,70	7,80	38,50	
Avvikels	2,88	-	-	-	-	2,88	

Reinvestering Byggnadsverk

Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,13	1,51	-	-	-	2,64	(T) -0,5 mnkr 2026 +0,5 mnkr 2027 Tidsförskjutning med anledning av att miljökonsekvensbeskrivningen dragit ut på tiden samt inväntan på svar ifrån ledningsägare innan arbetet kan påbörjas. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 3,9 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	1,13	1,01	0,50	-	-	2,64	
Avvikels	-	0,50	0,50	-	-	-	

Renovering av flytbrygga, Klippan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,06	-	-	-	-	1,06	(K) +1,7 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande ÅTOR. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 4,5 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	2,77	-	-	-	-	2,77	
Avvikels	1,71	-	-	-	-	1,71	

Upprustning av gångbroar vid Landala torg

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	8,30	-	-	-	-	8,30	(T) -7,3 mnkr 2025 +7,3 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av utförandet av att en av de två broarna innebär mer komplext arbete som kräver mer planering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 8,6 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	1,00	7,30	-	-	-	8,30	
Avvikels	7,30	7,30	-	-	-	-	

Urspolning vid Slussen (1480-664-1)

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,05	-	-	-	-	1,05	(K) -0,3 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 2,2 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,70	-	-	-	-	0,70	
Avvikels	0,35	-	-	-	-	0,35	

Kaj Röda Sten (1480-9030-1)

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	9,09	0,50	-	-	-	9,59	(T) -6,0 mnkr 2025 +6,0 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av nödvändigt beslut om vattenverksamhet. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 11,0 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	3,09	6,50	-	-	-	9,59	
Avvikels	6,00	6,00	-	-	-	-	

Paket Frölunda 2022

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,16	-	-	-	-	0,16	(K) -0,1 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 13,4 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,06	-	-	-	-	0,06	
Avvikels	0,10	-	-	-	-	0,10	

Gullbergs Strandgata

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,15	-	-	-	-	0,15	(K) +0,4 mnkr 2025 Kostnadsökning anledning av tillfälliga högspänningsledningar. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 13,9 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	0,55	-	-	-	-	0,55	
Avvikels	0,40	-	-	-	-	0,40	

Reinvestering dykdalb Saltholmen färjeläge*

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,77	-	-	-	-	1,77	(K) +0,5 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande ÅTOR. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 4,1 mnkr. Beslutsfattare: Mikael Hagberg, Avd chef Anläggning och infrastruktur. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	2,27	-	-	-	-	2,27	
Avvikels	0,50	-	-	-	-	0,50	

Paket Backa underhåll

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,35	-	-	-	-	0,35	(K) -0,3 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 6,6 mnkr Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,10	-	-	-	-	0,10	
Avvikels	0,25	-	-	-	-	0,25	

Lilla Amundön bro

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	7,07	4,60	1,30	-	-	12,97	(I,T) -4,6 mnkr 2025 +1,2 mnkr 2026 +4,5 mnkr 2027 Tidsförskjutning med anledning av att brons placering behöver utredas vidare. Övrig justering avser justering av driftskostnader. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 17,4 mnkr Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	2,50	5,80	5,77	-	-	14,07	
Avvikels	4,57	1,20	4,47	-	-	1,10	

Reinvestering Gator och vägar

Reinvesteringar i gatuanläggningar

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	12,08	13,00	13,00	13,00	13,00	64,08	(I,K): +1,2 mnkr år 2025 Innehållsförändring och kostnadsökning inom "Reinvesteringar i gatuanläggningar 2025" med anledning av den tillkommande åtgärden "Dagvattenmagasin Titteridammsvägen". Totalkostnad beräknas till 13,7 mnkr. Beslutsfattare: Anders Ramsby Förvaltningsdirektör. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	13,28	13,00	13,00	13,00	13,00	65,28	
Avvikels	1,20	-	-	-	-	1,20	

Reinvestering Utemiljöer

Fontän Järntorget

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	-	-	-	-	-	-	(K) +0,6 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande belysning. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 3,7 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.4
Prognos mars 2025	0,60	-	-	-	-	0,60	
Avvikels	0,60	-	-	-	-	0,60	

Löpande åtgärder skog och natur

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,28	3,00	3,00	3,00	3,00	15,28	(K) -0,3 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 0,6 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00	
Avvikels	0,28	-	-	-	-	0,28	

Återplantering Linnégatan

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	0,68	-	-	-	-	0,68	(K) -0,3 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,5 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	0,36	-	-	-	-	0,36	
Avvikels	0,32	-	-	-	-	0,32	

Löpande åtgärder friluftsanläggningar

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	7,24	2,50	2,50	2,50	2,50	17,24	(K) -0,2 mnkr 2025 Kostnadsminskning i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 5,8 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	7,03	2,50	2,50	2,50	2,50	17,03	
Avvikels	0,21	-	-	-	-	0,21	

Löpande åtgärder aktivitetsytor (tidigare utegym)

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,45	3,00	3,00	3,00	3,00	15,45	(K) -0,3 mnkr 2025 Kostnadsminskning inom åtgärden "Upprustning av utegym enligt riktlinje" i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärderna beräknas till 1,6 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	3,17	3,00	3,00	3,00	3,00	15,17	
Avvikels	0,28	-	-	-	-	0,28	

Löpande åtgärder bemannade stadsparker

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	11,34	8,40	6,00	6,00	6,00	37,74	(K) -0,1 mnkr 2025 Kostnadsminskning inom åtgärden "Löpande åtgärder bemannade stadsparker 2024" i samband med slutreglering. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 7,3 mnkr. Beslutsfattare: Information för kännedom, inget beslut krävs. Delegationshänvisning: -
Prognos mars 2025	11,21	8,40	6,00	6,00	6,00	37,61	
Avvikels	0,13	-	-	-	-	0,13	

Reinvestering inom stadsdelslekplatser (214, 450, 485)

	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	1,50	7,50	-	-	-	9,00	(T) -1,0 mnkr 2025 +1,0 mnkr 2027 Tidsförskjutning efter uppdatering av tidplan. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 9,0 mnkr. Beslutsfattare: Josefine Johansson, Avd chef Planering och investering. Delegationshänvisning: 3.2.3
Prognos mars 2025	0,50	7,50	1,00	-	-	9,00	
Avvikels	1,00	-	1,00	-	-	-	



Göteborgs Stad

Godkännande av reviderade inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 10 mnkr.

Tillstyrkes



Anders Ramsby - Förvaltningsdirektör

Signatur:

Datum:

20250824

- Hjällbovägen (vid Blixtgatan)
- Pendlingscykelbana Sahlgrenska-Mölndal
- Sten Sturegatan, Berzeliigatan-Engelbrektsgratan
- Södra Vägen, Nya Allén - Engelbrektsgratan
- Brännö Rödsten
- Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet, Varmfrontsgatan
- Korsning Assar Gabrielssons väg
- Kviberg park utveckling 2024-2030
- Stadsmiljöåtgärder Munkebäckstorget
- Gågata Tredje Långgatan
- Upprustning och utveckling av 9 st områdeslekplatser 2024
- Stadsdelslek Stabbeparken, Kärracentrumpark
- Kaj Röda sten
- Gullbergs Strandgata
- Lilla Amundön Bro
- Reinvesteringar i gatuaneläggningar 2025



Göteborgs Stad

Godkännande av reviderade inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt inom avdelning Planering och investering med en beräknad totalkostnad upp till 10 mnkr.

Tillstyrkes



Josefine Johansson - avdelningschef Planering och investering

Signatur:

Datum:

15/3-25

- Trafiksäkerhetsåtgärder Hjalmar Brantingsgatan
- Såggatan, Skeppsgossegatan - Ekedalsgatan
- Burggrevegatan, Åkareplatsen-Drottningtorget
- Bullerplank Engelska skolan
- Gångförbindelse Ängholmsbron
- Löpande åtgärder bemannade stadsparker 2025
- Packhuskajen, En procent konst
- Reinvestering inom stadsdelslekplatser (214, 450, 485)
- Fontän Järntorget



Godkännande av reviderade inriktnings- och genomförandebeslut för investeringsprojekt inom avdelning Anläggning och infrastruktur med en beräknad totalkostnad upp till 10 mnkr.

Mikael Hagberg - avdelningschef Anläggning och infrastruktur

Tillstyrkes



Signatur:

Datum:

2025-03-27

- Cykelpaket 2020
- Parkering för delad mikromobilitet
- Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet, Okomplicerade platser
- Dykdalb Klippan
- Renovering av flytbrygga Klippan
- Tunganordningsbyte 2025
- Kanalmur mellan Underåsbron Ö och Sofierogatan
- Upprustning av gångbroar vid Landalatorg
- Reinvestering dykdalb Saltholmen färjeläge
- Förbättrad framkomlighet busstrafik 2024

