

Projektportfölj reinvestering förskolefastigheter

2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	802	281	795
Gymnasie- och grundskola	1 985	802	1 960
Summa utbildningsportföljen	2 787	1 083	2 755
Boende med särskild service	200	32	191
Äldre samt vård- och omsorgsboende	399	70	390
Social verksamhet	56	13	54
Markreserv och strategiska fastigheter	48	3	43
Övriga fastigheter	759	260	683
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 462	378	1 361
Summa totalt båda portföljerna	4 249	1 461	4 116

**Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levererades i mars och augusti.*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01680	Björnsaredsskolan - Konvertering värmepanna	Angered	2 500	1 000	3 500	1 124	3 500		Projektering	
SFF-2023-03439	Bollplansgatan 2 - Markåtgärder & Lekutrustning - PU 2025	Angered	2 930	0	2 930	0	2 930		Planering	2026-05-08
N230-1819/22	Eriksbo västergårde 35 - Renovering tillagningskök	Angered	2 500	0	2 500	16	2 500		Projektering	2025-09-01
SFF-2023-03445	Eriksbo Västergårde 35 - Tak byte	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Planering	
N230-2285/21	Gamla Gunnilsesk. fsk - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	3 100	0	3 100	182	3 089		Projektplanering	2025-12-08
N230-2285/21, SFF-2023-01452	Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	1 500	600	2 100	94	2 097		Projektering	2025-06-23
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hängrännor, Fasadmålning delvis, målning grund, målning fönster och reparation/målning förrådsbyggnad	Angered	2 000	3 000	5 000	3 887	3 895		Produktion och avslut	2023-12-07
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	935	920		Produktion och avslut	2024-09-19
SFF-2023-03431	Lerumsvägen 31 - Förlängningsrenovering	Angered	29 500	0	29 500	3 329	29 500		Projektgenomförande : Etablering	2026-03-30
SFF-2023-03442	Lerumsvägen 31 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Angered	2 200	0	2 200	8	2 200		Projektgenomförande : Etablering	2026-03-30
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Angered	28 000	0	28 000	19 257	28 000		Produktion	2025-05-23
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Angered	2 460	0	2 460	0	2 400		Projektering	2025-10-17
SFF-2023-01411	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Angered	37 000	9 500	46 500	11 221	46 474	Försenad pga.fördröjt bygglov, 2025-08-01 framflyttat till 2025-10-16 (2,5 mån)	Projektering	2025-10-16
N230-2284/21. SFF2023-00665	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	Angered	2 000	2 700	4 700	908	4 606		Produktion och avslut	2025-12-31
SFF-2024-01011	Trädgårdsgården 124 - Förstudie förlängningsrenovering	Angered	400	900	1 300	825	1 300	hanterad på FF	Förstudie	
N230-1820/22	Trädgårdsgården 124 - Markåtgärder	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	
SFF-2023-02271 & N230-1829/22	Virginsgatan 19 - Byte tak och målning fasad och fönster	Angered	3 000	5 500	8 500	6 735	8 500		Produktion och avslut	2025-01-06
SFF-2023-03817	Askims Domarringsväg 103 - Förlängningsrenovering 20 år	Askim-Frölunda-Högsbo	660	10	670	668	660	hanterad på FF	Projektering	2027-07-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01343	Fiolgatan 20 - Förstudie Förlängningsrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	2 000	0	2 000	733	1 620	Beslut om genomförande i SFN den 6/2 2025	Förstudie	
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	175	3 000		Projektering	2026-11-16
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 243	1 293		Produktion och avslut	2022-08-26
N230-1233/21	Nymilsgatan 6-8 - Fasad och fönsterrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	4 000	0	4 000	0	4 000		[Pausat] Projektering	
SFF-2023-00938	Dr Sydows Gata 44 - Förlängningsrenovering	Centrum	19 425	0	19 425	11 650	19 425		Produktion	2025-05-30
SFF-2023-01072	Ljusstöparegatan 1A - Förlängningsrenovering	Centrum	12 610	0	12 610	7 006	12 610		Produktion	2025-05-09
0	verksamhetsanpassningar	Centrum	740	0	740	0	740		Projektplanering	2025-05-15
N230-1859/22 / SFF-2024-01100	Malmstensgatan 4-8 - invändigt underhåll	Centrum	2 000	0	2 000	117	3 000	Påbörjas sommaren 2025, kommer avvikelshanteras	Projektering	2025-12-19
N230-0013/22 SFF-2023-01417	Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Centrum	24 857	0	24 857	21 458	21 583	Inväntar de sista fakturorna sedan avslutas	Avslut	2024-06-10
0	Virginsgatan 19 - dränering	Centrum	3 200	0	3 200	909	3 200		Projektgenomförande : Realisering	
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppräschning)	Lundby	2 000	3 500	5 500	2 680	5 499		Produktion och avslut	2024-12-31
SFF-2023-03453	Konvaljegatan 8 - Invändiga åtgärder	Lundby	1 250	0	1 250	18	1 250		Planering	2025-06-27
N230-0412/22	Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig renovering	Lundby	30 489	0	30 489	31 064	31 500	Anmäld till styrgrupp 6/3 2025 för avvikelshantering	Projektgenomförande : Realisering	2024-06-28
0	Svartedalsgatan 4 - Skyddsrum	Lundby	2 500	0	2 500	0	2 500		Projektgenomförande : Etablering	2024-01-01
SFF-2023-03456	Taklöksvägen 1 - Invändigt underhåll samt ledkonvertering	Lundby	1 569	0	1 569	58	1 549		Projektplanering	2025-12-31
SFF-2023-03457	Taklöksvägen 1 - Markåtgärder och lekutrustning - PU 2025	Lundby	2 800	0	2 800	4	2 800		Planering	2025-12-12
SFF-2024-00908	Äringsgatan 4A- Invändig reinvestering	Lundby	780	0	780	0	780		Planering	
N230-1914/22	Övre Hallegatan 1B- Mark	Lundby	900	121	1 021	1 021	1 021		Projektering	2024-11-29
SFF-2023-03509	Djurgårdsskolan Hus B, Dränering och övriga markåtgärder	Majorna-Linné	14 900	0	14 900	0	14 900		Projektplanering	2026-09-30
0	Fridhemsgatan 33 - Förstudie förlängningsrenovering	Majorna-Linné	266	0	266	239	270		Förstudie	
0	Haga Nygata 17 - Förstudie förlängningsrenovering	Majorna-Linné	400	600	1 000	739	1 000		Förstudie	
2023-01043	Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering	Majorna-Linné	11 500	0	11 500	6 126	11 500		Produktion	2025-05-08

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
0	Lillångsgatan 6 - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	700	0	700	0	700		Projektgenomförande : Etablering	2025-05-15
SFF-2023-03532	Mariebergsgatan 7 - INV UPPRUSTNING	Majorna-Linné	2 760	0	2 760	37	2 760		Projektgenomförande : Etablering	2025-12-19
SFF-2023-03539	Pater Noster/Såggatan 73 - UTV. UNDERHÅLL	Majorna-Linné	5 000	0	5 000	9	5 000		Projektplanering	2025-12-05
N230-1852/22	Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 200	0	1 200	41	1 200		Planering	2024-12-20
SFF-2023-01447	Pater Nosterkyrkan/Såggatan 73 - Förstudie klimatskal	Majorna-Linné	100	0	100	97	97		Planera förstudie	
N230-1850/22	Slottsskogsgatan 90 - Byte aggregat	Majorna-Linné	900	0	900	29	900		Genomförande	2025-06-23
N230-1851/22	Styrmansgatan 21A - Invändigt underhåll	Majorna-Linné	1 000	2 800	3 800	2 591	3 177		Produktion och avslut	2024-11-25
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiiktsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	Majorna-Linné	2 000	1 500	3 500	525	3 425		Projektering	2025-11-28
0	Vita Villan Sälldammsbacken - Förstudie Energiåtgärder	Majorna-Linné	50	0	50	0	40		Förstudie	
0	Brunstorpsvägen 41 - utvändig samt invändig renovering	Norra Hisingen	450	0	450	197	450		Genomföra förstudie	
0	Båtsman Gräs gata 2 - Ersättningsinvestering ny förskola	Norra Hisingen	49 400	0	49 400	398	49 400		Uppstart	2026-11-06
N230-1887/22 / SFF-2023-01746	Författaregatan 11 – Lekturstning och markåtgärder	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	9	1 500		Projektering	2024-12-23
0	Grinnekulagatan 250 - Belysning och styrning	Norra Hisingen	100	0	100	0	100		Planera förstudie	
SFF-2023-03420	Kärra Ång - Lekturstning	Norra Hisingen	600	0	600	0	600		Planering	2025-12-31
0	Oxerödsgatan 1 - förstudie förlängningsrenovering inkl installationer	Norra Hisingen	535	0	535	229	535		Förstudie	
N230-2342/21 / SFF- 2023-00130	Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	Norra Hisingen	24 650	0	24 650	14 209	24 650		Produktion	2025-06-30
SFF-2023-03412	Skogsängsvägen 14 - Fasadrenovering	Norra Hisingen	2 000	580	2 580	2 540	2 580		Projektgenomförande : Överlämning	2025-01-17
N230-2346/21	Solhagagatan 136 - utvändigt uh och installationer	Norra Hisingen	8 000	5 407	13 407	543	13 407		Uppdragsstart	2026-06-10
SFF-2023-03430	Wadköpingsgatan 151-157 - Utvändigt tak och fasadåtgärder	Norra Hisingen	2 600	0	2 600	84	2 600		Projektplanering	2024-12-11
0	Övralidsgatan 2 - Utvändig samt invändig renovering	Norra Hisingen	450	0	450	338	450		Genomföra förstudie	
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Västra Göteborg	3 000	0	3 000	2 455	2 555		Produktion och avslut	2023-08-28
SFF2025-00117	Askims Domarringsväg - Byte av bergvärmecentral	Västra Göteborg	1 450	250	1 700	1 332	1 450		Projektgenomförande : Realisering	2025-02-14

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1861/20, NYTT SFF-2023-01925	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	981	994		Produktion och avslut	2022-10-04
SFF-2023-03282	Billdals Kyrkväg 3 - MARK GRÄS SANDBYTE	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	0	1 600		Planering	2025-10-18
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Västra Göteborg	1 500	425	1 925	1 872	1 872		Produktion och avslut	2024-04-30
SFF-2023-03350	Brännemysten 6 - MARK LEKUTR PLATTLÄGG	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	0	1 500		Planering	
N230-0278/19/SFF-2023-01949	Brännö Gärde - FTX aggregat	Västra Göteborg	2 300	280	2 580	2 522	2 580		Produktion och avslut	2023-08-28
N230-1762/22	Bygatan 13 C - INV UNDERHÅLL	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	956	1 000		Projektering	2024-10-28
N230-1770/22	Donsö, Balsebrunnsvägen 9 - Mark, Drän, träramper trätrall etc.	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	7	1 300		Produktion och avslut	2024-10-23
SFF-2023-03359	Förskolevägen 3 - BYTE TILL LED belysning	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	16	1 300			0 2025-11-28
SFF-2023-03358	Gjutegården 7 A -MARKÅTGÄRDER	Västra Göteborg	3 100	0	3 100	0	3 100		Planering	
SFF-2023-03357	Hagkroksvägen 1 - INV UNDERHÅLL. PVC-MATTOR BELYSNING	Västra Göteborg	1 700	0	1 700	41	1 700		Planering	2025-12-31
0	Hyltevägen 1 - Förstudie	Västra Göteborg	300	200	500	317	500		Genomföra förstudie	
SFF-2023-03356	Hyltevägen 1 - FÖRL RENOVERING	Västra Göteborg	15 000	0	15 000	3	15 000		Uppstart	2026-12-18
SFF-2023-03354	Hyltevägen 51 - BYTE AV MATTOR OCH LED PLAN 2	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	1	1 400		Uppstart	2025-12-31
SFF-2023-03355	Hyltevägen 51 - MARKPROJEKT SAND, LEKUTRUSTNIN	Västra Göteborg	2 000	0	2 000	64	2 000		Planering	2025-05-23
SFF-2023-00112	Lonsegårdsvägen 39 - färdigställande + kök	Västra Göteborg	17 900	0	17 900	2 882	17 900		Projektgenomförande : Realisering	2025-05-15
SFF-2023-03377	Norra Flundregatan 23 - INV PVC MATTOR LED KONVERTERIN	Västra Göteborg	1 450	0	1 450	4	1 450		Uppstart	2025-08-29
SFF-2023-03362	Opalgatan 100 - INV åtgärder	Västra Göteborg	2 400	0	2 400	3	2 400		Uppstart	2025-08-01
SFF-2023-03376	Oxelgatan 6 - INV UND PVC-MATTOR, LED-KONVER	Västra Göteborg	2 630	0	2 630	6	2 630		Uppstart	2025-08-01
SFF-2023-03375	Redegatan 15 - BYTE TAK	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	109	1 500		Projektplanering	2025-08-01
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Västra Göteborg	1 750	0	1 750	22	1 750		Projektering	2025-08-15
N230-1769/22	Smaragdgatan 28 B	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	456	1 300		Produktion och avslut	2024-10-24
SFF-2024-00135	Smaragdgatan 28B - Brand - rasrisk.	Västra Göteborg	22 800	0	22 800	1 542	22 800		Realisering	2026-03-03
N230-1753/22	Stomvägen 1 - markåtgärder	Västra Göteborg	250	0	250	4	250		Produktion och avslut	2024-10-18
SFF-2023-03374	Svetsaregatan 101 - INV UND. BYTE PVC LED KONV.	Västra Göteborg	3 350	0	3 350	235	3 350		Planering	2026-02-08
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Västra Göteborg	3 800	0	3 800	46	3 800		Projektering	2025-12-12
N230-1756/22	Töttefällevägen 2 - BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	17	1 000		Projektering	2025-02-14

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0292/19, NYTT SFF-2023-00472	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Västra Göteborg	4 000	1 200	5 200	5 027	5 028		Produktion och avslut	2024-05-22
SFF-2023-03348	Uggledalsvägen 31 - MARK. DRÄN. SAND. ASFALT	Västra Göteborg	2 700	0	2 700	0	2 700		Planering	2025-09-26
SFF-2023-03367	Valthornsgatan 3 - TAK	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	4	1 500		Uppstart	2025-08-01
N230-1764/22	Vrångö Förskola - Invändigt underhåll	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	175	1 500		Projektering	2025-07-31
SFF-2023-03360	Åkereds Skolväg 16-18 - BYTE MATTOR I DE FLESTA RUM	Västra Göteborg	900	0	900	5	900		Planering	2025-12-31
N230-1767/22	Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, lekutrustning etc.	Västra Göteborg	900	0	900	661	900		Projektering	2024-12-20
N230-1768/22	Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	900	0	900	876	900		Projektering	2024-12-20
SFF-2023-03361	Åkereds Skolväg 20 - MATTOR (PVC) + LED BELYSNING	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	29	1 800		Planering	2025-11-28
SFF-2023-03349	Årekärsvägen 1 - MARK LEKUTR SAND KANT VIRKE	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000		Planering	2025-11-20
N230-1872/22	Amhults Byväg 10 – Invändiga ytskikt samt belysning	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	15	2 500		Uppdragsstart	2025-12-31
SFF-2024-00479	Amhults Byväg 10 - Varukylanläggning utbyte akut	Västra Hisingen	1 000	1 000	2 000	143	2 000		Projektplanering	2025-06-30
0	Björlanda Strand 5 - Utred byte av värmepump	Västra Hisingen	100	0	100	20	25		Genomföra förstudie	
N230-0041/21,SFF-2023-03194	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Västra Hisingen	19 000	6 370	25 370	25 185	25 370		Genomförande i huvudprojektet	2024-06-10
N230-2357/21 - SFF-2023-00155	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	741	737		Produktion och avslut	2024-01-25
N230-2356/21	Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt underhåll	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	293	1 450		Projektering	2025-05-23
0	Hakefjordsgatan 119 - Invändigt underhåll	Västra Hisingen	150	100	250	218	250		Planera förstudie	
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	Västra Hisingen	2 000	5 660	7 660	2 870	7 620		Produktion och avslut	2025-04-30
0	Lillebyvägen 9 -Förstudie VVS åtgärder	Västra Hisingen	50	0	50	21	40		Förstudie	
N230-1870/22	Låkebergsgatan 10 – Invändiga ytskikt samt installationer	Västra Hisingen	1 800	0	1 800	16	1 800		Uppdragsstart	2025-12-31
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 400		Projektering	2025-05-16
SFF:14039	Låssbyvägen 55 - Utbyte varukylanläggning	Västra Hisingen	1 300	0	1 300	0	1 300		Projektplanering	2025-11-15
0	Låssbyvägen 55 - Utbyte varukylanläggning	Västra Hisingen	100	0	100	0	20		Planera förstudie	
SFF-2023-01759	Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, PVC	Västra Hisingen	1 500	6 100	7 600	7 345	7 131		Produktion och avslut	2024-11-27
N230-1886/22 / SFF-2023-01747	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Västra Hisingen	7 700	0	7 700	96	7 700		Projektering	2025-12-12
0	Mildvädersgatan 7 - Underhåll 10 års perspektiv	Västra Hisingen	400	0	400	338	348		Genomföra förstudie	

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1868/22	Nolviksvägen 3 - DUC byte	Västra Hisingen	600	0	600	119	569		Uppdragsstart	2025-03-31
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Västra Hisingen	1 500	1 750	3 250	3 241	3 249		Produktion och avslut	2024-06-28
0	Torslanda Hästeviks väg 8-12 - Utred utbyte av värmepump	Västra Hisingen	100	0	100	19	24		Genomföra förstudie	
0	Ånghagsvägen 4 - Utred byte av värmepump	Västra Hisingen	100	0	100	18	28		Genomföra förstudie	
N230-2343/21	Österrödsskolan - Förlängningsrenovering	Västra Hisingen	26 500	0	26 500	362	27 500		Projektering	2027-06-11
SFF-2023-03274	Fräntorpsgatan 57 - Byte till LED - PU 2025	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	35	1 450		Planering	2025-11-30
N230-1832/22 & SFF-2023-02256	Hackspettsgatan 1-7 - Invändiga åtgärder	Örgryte-Härlanda	3 000	1 200	4 200	4 067	4 200		Projektering	2024-12-31
SFF-2023-03279	Häcklöparegatan 3 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	0	1 000		Planering	2025-06-27
N230-1824/22	Kärralundsgatan 19 - Förlängningsrenovering 20-åring	Örgryte-Härlanda	25 000	0	25 000	589	25 000		Uppdragsstart	2027-07-05
N230-1815/22 & SFF-2023-02364	Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	6	1 450		Inför projekt	
N230-0614/15 / SFF-2023-02053	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Örgryte-Härlanda	3 200	2 250	5 450	5 356	5 289		Produktion och avslut	2025-01-20
SFF-2023-03280	Omvägen 2F - Invändig & utvändig renovering	Örgryte-Härlanda	7 500	0	7 500	319	7 500		Projektplanering	
N230-2276/21	Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23	Örgryte-Härlanda	500	0	500	19	420		Genomförande	2024-12-20
SFF-2023-02571	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	55	2 000		Projektering	2025-12-15
0	Smörgatan 80 - invändigt & utvändigt underhåll	Örgryte-Härlanda	0	0	0	20		Beslut om genomförande inom kort. Ramavtal - 0 Kalkyl på budget: 1,3 mnkr	Planera	2025-08-20
SFF-202302057	Torpagatan 32 - Förlängningsrenovering	Örgryte-Härlanda	17 183	0	17 183	1 018	17 183		Projektplanering	
N230-2295/21 & SFF-2023-02558	Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - Ventilationsbyte	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	48	553		Projektering	2025-12-31
N230-2278/21	Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat gamla byggnaden	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	222	1 499		Projektering	2025-11-28
N230-1910/22	Första Majgatan 28 - Invändigt underhåll	Östra Göteborg	19 360	0	19 360	1 001	19 360		Projektering	2025-12-19
SFF-2023-02320	Kalendervägen 15-17, Förlängningsrenovering	Östra Göteborg	18 200	14 000	32 200	27 992	32 200		Produktion och avslut	2024-12-18
0	Lars Kaggsgatan 35i	Östra Göteborg	200	300	500	286	500		Genomföra förstudie	
N230-1904/22	Måns Bryntessonsgatan 10-12 - Invändigt underhåll	Östra Göteborg	8 000	0	8 000	1	8 000		Uppdragsstart	2026-12-17

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesikt-ning
SFF-2023-01410	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Östra Göteborg	50 600	4 900	55 500	20 123	55 500	Bygglovsprocess dragt ut på tiden, Ursprunglig plan 2025-08-01 framflyttat till 2025-11-04 (3 mån)	Produktion	2025-09-01
Summa			718 654	83 703	802 357	281 190	794 554			