



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-26

Diarienummer SFF-2024-00175

Handläggare

Anna Heed och Marie-Louise Fejde

Telefon: 031 – 365 00 00

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se

Projektportfölj förskolefastigheter 2024

Förslag till beslut

I stadsfastighetsnämnden

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för projektportföljen förskolefastigheter.
2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för förskolan enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Stadsfastigheter antecknar informationen om leverans och tollgateplan för förskoleprojekt under 2024 enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för gymnasie- och grundskolefastigheter.

- Generellt är det i nuläget överkapacitet av förskoleplatser, men samtidigt finns det lokala underskott i enskilda mellanområden. Förskoleförvaltningen ser dessutom behov av fler platser i närtid.
- I nordöstra Göteborg minskar befolkningsunderlaget och man kommer behöva skjuta några projekt fram i tiden. Överlag är ekonomin ansträngd hos förskoleförvaltningen och de kommer att se över alla sina projekt, och kommer eventuellt vilja senarelägga en del av dem. Antal kunduppdrag beställt av förskoleförvaltningen har mer än halverats, sedan förra kvartalet.
- Förskoleförvaltningen har avstyrkt ett större inhyrningsprojekt på grund av höga inhyrningskostnader. Dialog pågår med hyresvärden angående kostnaderna.
- Fler platser beräknas att levereras fram till och med 2027, jämfört med prognos per december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 2 826 platser, jämfört med 1 386 platser. Vi har många projekt i förstudiefas som ligger med en preliminär tidplan mot 2027. Troligtvis kommer en del av dem att flyttas fram i tiden.
- Enligt prognos kommer 252 förskoleplatser att levereras under 2024, jämfört med 666 platser enligt prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Fem projekt har flyttats från 2024 till 2025. Den vanligaste orsaken till förseningarna är kopplat till bygglov.
- Vi har fått nya riktlinjer för friytor för förskola och grundskola, man har sänkt kraven för friyta i innerstaden vilket innebär att det kommer att bli enklare att bygga där, men samtidigt ökat kraven för friyta i ytterstaden vilket i sin tur innebär att vi får problem i en del projekt. Översyn pågår för pågående projekt.

- Det är en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, i och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025
- Portföljen för förskolan består av sammantaget 255 projekt, varav 63 nyinvesteringsprojekt, 179 reinvesteringsprojekt och 13 inhyrningsprojekt.
- Beslutad budget uppgår totalt till 1 931 mnkr med en prognos om 1 881 mnkr
- Totalt har 43 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 141 mnkr.
- Nyinvesteringskostnaden för projekt som slutbesiktigats under 2023 är lägre jämfört med 2022, men förväntas öka under 2024 och 2025.
- Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till drygt 30 mnkr
- Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leverans anses god.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 2,25 procent. Inflationen påverkar nyckeltalen framåt och projektkalkylerna ligger högt jämfört med de skolor som framställts hitintills. Höga transport- och energikostnader samt materialbrist är faktorer som direkt påverkar byggsektorn. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna som kommer att presenteras under våren 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

Implementeringen av de årliga planerna för minskad klimatpåverkan i byggprojekt har bidragit till att närma oss stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i all nybyggnation bedöms uppnås först 2027–2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i nybyggnation till 2030 med teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden detta år. För att nå 90 procent minskad klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att vi undviker att riva och bygga nytt i möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk åtgärd.

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt. Vi har inte någon referensnivå att jämföra med i dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett klimatberäkningsverktyg i ROT-projekt.

Utbildningslokaler med klimatkrav som färdigställdes 2023 har i genomsnitt ca 25 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020. Projekterade utbildningslokaler 2023, som väntas färdigställas omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 40 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån.

Sen tidigare vet vi att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för förskolor i och med genomförandet av första Hoppet-förskolan på Backa Kyrkogata 11. Nu vet vi att det är möjligt att nå ännu längre om vi kan bevara stora byggdelar såsom grund och stomme. Förskolan på Friedländersgata, där bottenplattan återbrukas, beräknas ha ungefär 70 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån 2020.

I klimatbudgetprojektet Nya Gårdstensskolan har tidiga klimatberäkningar genomförts som visar att det går att leva upp till klimatbudgeten för grundskolor. En klimatberäkning för tillhörande idrottshall visar att det är möjligt att nå nära en halverad klimatpåverkan jämfört med Boverkets schabloner (vi saknar egna referensvärden för idrottshallar). Inom planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt nio förskoleprojekt och åtta grundskoleprojekt som arbetar utefter en klimatbudget.

Utöver detta jobbar fyra förskolor och två grundskolor med betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan, fyra förskolor med cellglasgrund och tre förskolor preliminärt med utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Därtill ingår flera förskolor och grundskolor med återbruksfokus inklusive en förlängningsrenovering av en förskola med fokus på återbruk av installationer. Från och med planen 2023 ska samtliga förskole- och grundskoleprojekt som har befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå.

Sammanfattningsvis bidrar portföljen till att målen nås.

Bedömning ur social dimension

I samband med omfattande renovering av förskolorna på Hyltevägen 1, Torpagatan 32, Fridhemsgatan 33 och Omvägen 23, kommer vi utreda möjligheten att samtidigt öka möjlighet för barns självständighet i lokalerna, samt se till att barnens integritet värnas i hygienutrymmen.

Vi har andra liknande projekt där vi har kommit in i genomförandet av projekten, där vi i samband med omfattande renoveringar av förskolorna på Dr Sydows gata 44, Ljustöparegatan 1 och Prilyckegatan 147, passar på att skapa rum för estetiska läroprocesser och möjligheter för barns självständighet och integritet.

Samverkan

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18).
Senaste FSG

Bilagor


1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj förskolefastigheter
 - 1.1. Nyinvestering förskolefastigheter (daterad 2024-02-12)
 - 1.2. Re- och ersättningsinvestering förskolefastigheter (daterad 2024-02-12)
 - 1.3. Inhyrning förskolefastigheter (daterad 2024-02-12)
2. Leverans och tollgateplan för förskoleprojekt under 2024 (daterad 2024-02-25)

Ärendet

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för förskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt, planerade leveranser samt portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt.


Beskrivning av ärendet

Övergripande Förskoleportföljen



Antalet nybyggnadsprojekt ligger på en jämn nivå det senaste halvåret. Men i nordöstra Göteborg minskar befolkningsunderlaget och man kommer behöva skjuta några projekt framåt i tiden. Överlag är ekonomin ansträngd hos förskoleförvaltningen och de kommer att se över alla sina projekt och kommer eventuellt vilja senarelägga en del av projekten. Antal kunduppdrag beställt av förskoleförvaltningen har mer än halverats, sedan förra kvartalet.

Det är en tydlig ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, i och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025.



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat. Projekt utan investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår både ersättningsplatser och tillskapade platser.


Fler platser beräknas att levereras fram till och med 2027, jämfört med prognos per december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 2 826 platser, jämfört med 1 386 platser.

Vi har många projekt i förstudiefas som ligger med en preliminär tidplan mot 2027, troligtvis kommer en del av dem att flyttas fram i tiden. Som mest har vi levererat sex nya förskolor under ett år, nu har vi 10 nya förskolor som planeras att levereras 2027.

Enligt prognos kommer 252 förskoleplatser att levereras under 2024, jämfört med 666 platser enligt prognosen i december 2022, det vill säga investeringsnomineringarna 2024. Fem projekt har flyttats från 2024 till 2025. Det är följande projekt: Friedländers gata 20, Gitarrgatan 5, Svartedalsgatan, Bielkegatan och Trollbärsvägen, totalt 540 platser. Orsak till försening är bygglovsprocess som dragit ut på tiden (Friedländers och Bielkegatan) kontraktsskrivning med entreprenör har dragit ut på tiden (Friedländers), detaljplan överklagad (Gitarrgatan), bygglov överklagad (Svartedalsgatan) och ändrad omfattning, fem avdelningar i stället för sex (Trollbärsvägen).

Ett projekt har tillkommit som inte var med vid investeringsnomineringarna 2024 och det är Flygtornsvägen som kommer att leverera 108 platser under 2024.

Stadsfastighetsförvaltningen har löpande dialog med förskoleförvaltningen för att säkerställa behovet av platser.



I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs förskola, grundskola & gymnasie.

Prioritetsnivå	Hela staden-perspektiv
5	Är i produktion / avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Antal högt prioriterade projekt ökar, vilket innebär projekt med prioritet 3 och 4, samtidigt som antal lågt prioriterade projekt med prioritet 1 minskar.

I nuläget har förskolan bara två projekt med prioritet 4, det vill säga projekt med den allra högsta prioritet. Det ena projektet är en förskola i sydvästra Göteborg som bedöms vara i för dåligt skick för


att förlängningsrenoveras och behöver ersättas med en ny byggnad. Det är i ett område där behovet av förskoleplatser beräknas öka. Det andra projektet är att ställa om en F-3 skola i Torslanda till förskola. Resterande projekt med prioritet 4 är projekt för grundskola eller gymnasie.

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in projekt, och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om projekt behöver en annan prioritet, jämfört med det projektet hade när det en gång beställdes. Vi ser ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.

Ekonomi

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att projektportföljen sträcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med den prognosrapport för 2024 som levererades i mars och augusti.

Ny- och reinvesteringar



Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna 1:1, 1:2 och 1:3.


* Indata för budget och prognos saknas för inhyrningsprojekten

Förskoleportföljen består av sammanlagt 255 projekt varav 63 är nyinvesteringsprojekt, 179 är reinvesteringsprojekt och 13 är inhyrningsprojekt. Totalt har portföljen ett upparbetat utfall om 784 mnkr vilket motsvarar 42 procent av total prognos. Upparbetat mot prognos inom nyinvesteringsportföljen uppgår till 51 procent och till 30 procent inom reinvesteringsportföljen. Framdriften i båda portföljerna får anses som god och att upparbetningsgraden ligger mellan 30-50 procent är en helt normal upparbetningsgrad. Variationen beror på att projekten befinner sig i olika faser, vissa är mitt i genomförandefasen medan andra precis har avslutat sin förstudie eller ska påbörja projektering.


Inom inhyrningsportföljen saknas uppgift om både budget och prognos vilket medfört att redovisad prognos är lagd utifrån upparbetat utfall. Det innebär att ingen korrekt ekonomisk information kan räknas fram. Arbetet med att se över rutiner för inhyrningsprojekt kommer ske under våren

Prognosen för hela portföljen uppgår till 1 881 mnkr, vilket är 50 mnkr lägre än beslutad budget. Trots en lägre prognos på totalen finns det cirka 15 projekt där prognosen avviker negativt mot beslutad budget och som förmodligen kommer behöva avvikelsehanteras framöver. Det finns även ett 50-tal projekt inom portföljen som prognosticeras lämna ett överskott, vilket på totalen kompenserar de projekt som har ett underskott. Totalt uppgår projektens negativa avvikelser mot prognos till närmare 20 mnkr. Ett tiotal projekt avviker även i utfall vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer hanteras inom det närmaste. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1,1:2 och 1:3.

Skälen till avvikelsen mot budget varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläge med ökade produktionskostnader. Arbete med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts under året. Åtgärder kopplat till avvikelserna kommer adresseras och mynna ut i en strategi under våren 2024




Totalt har 43 budgetavvikelser godkänts i ny- och reinvesteringsportföljen till en summa av 140 mnkr. Av de projektavvikelser som godkänts överstiger 3 av avvikelserna 10 mnkr. Dessa beslut har tagits i nämnd. Större delen av antal avvikelser avser reinvesteringsprojekt där beslut har tagits på delegation. Procentuellt har 17 procent av portföljens projekt avvikelsehanteras. I nuläget ser förvaltningen att färre avvikelser hanteras jämfört med tidigare rapportering.



Grafen visar utvecklingen av förskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea. Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020-2022, samt på prognos för projekt som har slutbesiktigats under 2023. Kostanden per bruttoarea ökade under 2022 för att sedan falla tillbaka under 2023. En antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med pandemins start, ett osäkert marknadsläge med mycket spekulationer vilket påverkade marknaden och anbuderna blev högre. Likaså slutbesiktigades endast två förskolor under 2022, Miraallén 64 och Orkestergatan 35 vilket gör underlaget mer känsligt. Dessa projekt utfördes som en strategisk partnering, vilket förenklat innebär att entreprenör och byggherren delar på riskerna. Stadsfastigheter behöver framåt se över sina upphandlingsstrategier. Förvaltningen avvaktar med prognos för 2024 och 2025 utifrån i dagsläget osäkra underlag.

Investeringsrelaterade driftskostnader



Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till i dagsläget till 30 mnkr med ett utfall om 825 tkr. Kostnadsutfallet för 2023 uppgick till 34 mnkr. Utifrån ett pågående arbetet i portföljen med att säkerställa årets prognoser är det troligt att prognosen kommer att förändras under året. Större kommande projekt som prognosticeras att genomföras under året är bland annat etablering av förskolepaviljonger på Kummingatan samt i Örgryte- Härlanda. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande verksamhet vid årets slut utifrån självkostnadshyresprincipen.

Förvaltningens bedömning

Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.

Martin Blixt

Direktör

Lina Cavallin

Avdelningschef projekt och investering

Projektportfölj nyinvestering, förskolefastigheter

2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 071	533	1 046
Gymnasie- och grundskola	4 044	1 757	4 242
Summa utbildningsportföljen	5 115	2 290	5 288
BMSS	594	109	517
ÄVO	239	71	234
Övrigt***	170	54	166
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	1 003	234	917
Summa totalt båda portföljerna	6 118	2 525	6 205

*Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.

**De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget

*** I övrigt ingår solcellsprojekten med en budget och prognos på 50 mnkr

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskola	14	2	17	28	1	1	63
Gymnasie- och grundskola	23	8	22	30	1	3	87
BMSS	4		10	18		2	34
ÄVO	2	1	5	1	1		10
Övrigt	1		1	4		54	60
Summa antal	44	11	55	81	3	60	254

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
0769/22	Bredfjällsgatan 72 verksamhetsanpassningar	Angered	550	0	550	51	550		Avslut projekt	2024-05-30
SFF-2023-04095	Lerumsvägen 31, Verksamhetsanpassningar	Angered	150	0	150	0	150		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-04095	Lerumsvägen 31, Verksamhetsanpassningar	Angered	1 140	0	1 140	18	1 140		Projektplanering	2025-12-01
0763/22	Mölnesjögatan 165-166 verksamhetsanpassningar	Angered	2 000	0	2 000	0	2 000		Förstudie	2024-12-19
0	Saffransgatan 80 ny förskola	Angered	64 200	0	64 200	199	64 200	Förskjuten i tid	Projektgenomförande: Etablering	2027-12-06
SFF-2023-00344	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	Angered	76 000	0	76 000	1 042	75 593	Förskjuten i tid	Projektplanering	1900-01-00
SFF-2023-02560	Tretjärnsskolan, Utökning av skola	Angered	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00
2023-00317	Barytongatan förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	3	0	Avvikelse initierad	Förstudie	1900-01-00
SFF-2023-00345	Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	80 000	8 000	88 000	34 211	86 000	Slutbesiktning framflyttad från 2024 till 2025	Produktion	2025-01-30
SFF-2024-00039	Hyltevägen 1, förskola - verksamhetsanpassningar	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00
1595/22, SFF-2023-00973	Olof Asklunds gata förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	335	365	700	558	700	Förskjuten i tid. Projektet lämnas över till planerings och fastighetsutveckling.	Förstudie	1900-01-00
0362/19	Sandåsskolan omställning till förskola	Askim-Frölunda-Högsbo	475	0	475	567	600	Avvikelse initierad (92 tkr). Avvaktar besked från FSF om projektet ska fortgå. Annars faktureras verksamheten	Förstudie	1900-01-00
N230-1271/22 / SFF-2023-01202	Dr Sydows Gata 44 - verksamhetsanpassning	Centrum	1 700	0	1 700	18	1 210		Program och projektering	2025-07-01
230-0468/17 & SFF-2023-02008	Kullegatan ny förskola (Burås & Kyrkbacke 3)	Centrum	61 500	6 700	68 200	66 747	67 132	Avslutas ekonomiskt under våren 2024 av ekonomi.	Garantiförvaltning	2023-03-21
0969/22	Ljusstöparegatan 1 A Verksamhetsanpassningar	Centrum	750	0	750	4	740		Förstudie	2025-05-08
SFF-2023-01496	Nedre Kvarnbergsgatan 17, förskola - ombyggnation	Centrum	0	0	0	181	181	Avvikelse initierad	Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-02168	Skanstorget, ny förskola	Centrum	520	0	520	475	541	Detaljplan/ förstudie	Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-02171	Studiegången, förskola - nybyggnation	Centrum	400	0	400	0	400		Inkommet uppdrag	1900-01-00
0738/22	Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpassningar	Centrum	1 293	0	1 293	98	882		Produktion	2024-05-31

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-01215	Backaplan kv 34, förskola - nybyggnation	Lundby	0	0	0	0	0	Tidigt skede	Inkommet uppdrag	1900-01-00
230-0439/18	Biskopsgatan ny permanent förskola	Lundby	75 000	6 000	81 000	74 924	71 085		Produktion	2023-12-07
SFF-2023-01121	Köpenhamnsgatan förskola - förstudie under detaljplan	Lundby	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00
2023-00318	Slättadammsgatan förskola	Lundby	0	0	0	5	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00
SFF-2023-02002	Toredalsgatan, ny förskola	Lundby	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00
SFF 2023-04204	Fridhemsgatan 33, förskola - verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	350	0	350	2	0		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2024-00344	Mariebergsgatan, förskola - tillbyggnation	Majorna-Linné	350	0	350	107	350	Förstudie och detaljplan genomförs parallellt.	Inkommet uppdrag	1900-01-00
230-0745/16 och SFF-2023-00347	Ostindiegatan 24 förskola (Kennedygatan 1)	Majorna-Linné	56 500	8 500	65 000	63 885	64 770	Avslutas ekonomiskt under våren 2024 av ekonomi.	Garantiförvaltning	2023-02-24
N230-0282/18	Friedländers gata 20 ny förskola	Norra Hisingen	78 600	0	78 600	13 060	78 210	Slutbesiktning framflyttad från 2024 till 2025	Produktion	2025-01-31
230-0199/16	Litteraturgatan ny förskola	Norra Hisingen	66 600	2 500	69 100	66 745	68 342		Avslut projekt	2023-12-01
SFF-2023-04121	Oxerödsgatan 1, Verksamhetsanpassningar	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00
0950/22	Prilyckegatan 147 verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	2 650	0	2 650	1	2 651		Förstudie	2025-06-06
SFF-2023-04168	Rimmaregatan 7, Ny förskola	Norra Hisingen	0	0	0	1	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00
SFF-2023-04141	Solhagagatan 136, Verksamhetsanpassning	Norra Hisingen	0	0	0	1	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00
SFF-2023-01213	Fredagstomten 23 - Rivning och Nybyggnation	Västra Göteborg	700	0	700	43	750		Planera förstudie	1900-01-00
SFF-2023-01841	Lilla Grevegårdsvägen 6, Förskola, Ny förskola	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Arbete med att till projektledaer pågår	Inkommet uppdrag	1900-01-00
0	Långlyckevägen 2 - Förstudie	Västra Göteborg	0	0	0	631	700	Projektet är informerade om avsaknad av budget. Kommer till styrgrupp den 14 mars för beslut.	Genomföra förstudie	1900-01-00
2023-01068	Opaltorget ny förskola	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	963	193	Inväntar besked från FSF om projektet ska fortgå.	Förstudie	1900-01-00
SFF-2023-01223	Toredamm, Förskola - Ny förskola	Västra Göteborg	0	0	0	0	0	Arbete med att tillsätta projektledare	Inkommet uppdrag	1900-01-00
230-0359/16	Trollbärsvägen ny förskola	Västra Göteborg	64 000	0	64 000	3 013	64 000	Slutbesiktning framflyttad från 2024 till 2025	Program och projektering	2025-10-15
230-0178/19	Dimvädersgatan 1 anpassning förskola (inhyrda delen)	Västra Hisingen	0	0	0	5 951	5 951	Beslut finns om 22,5 mnkr, budget finns budgeterad under huvudprojekt (se nedan) Avslutas ekonmiskt av ekonomi juni 2024.	Garantiförvaltning	2023-06-12

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
230-0178/19	Dimvädersgatan anpassning förskola	Västra Hisingen	18 500	4 000	22 500	9 580	13 913	Del av utfall redovisas i underprojekt (se ovan)	Produktion	2024-06-03
2023-00912	Flygtornsvägen 2 Verksamhetsförändring till förskola	Västra Hisingen	8 200	0	8 200	149	8 200		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-03146	Förskolan Höstvädersgatan 73, Verksamhetsanpassningar	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00
2023-01505	Gamla Tumlehedsvägen förskola, anpassning till förskola (Reviderat uppdrag)	Västra Hisingen	37 500	0	37 500	999	37 500		Program och projektering	2025-08-29
230-0172/18	Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola	Västra Hisingen	260	0	260	195	63		Förstudie	2025-05-01
230-0193/17	Långströmsgatan ny förskola	Västra Hisingen	55 500	7 000	62 500	58 831	62 233		Avslut projekt	2023-06-30
SFF-2023-01034	Solvädersbyn 60, förskola - nybyggnation	Västra Hisingen	700	0	700	31	700		Inkommet uppdrag	1900-01-00
230-0150/19	Svartedalsgatan ny förskola	Västra Hisingen	65 000	0	65 000	6 949	59 323	Ingen bifall på överklagan hos mark och miljödomstolen. Processen har startat upp igen med uppdatering av projekteringsunderlaget. Slutbesiktning framflyttad i tid från 2024 till 2025	Program och projektering	2025-05-01
N230-0179/17	Torslanda Torg 8 ny förskola	Västra Hisingen	35 500	14 000	49 500	46 089	49 500		Produktion	2023-11-09
230-0103/18 / SFF-2023-00346	Bielkegatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	63 600	1 950	65 550	5 715	65 000	Slutbesiktning framflyttad från 2024 till 2025	Produktion	2025-08-15
2023-01344	Kärralundsgatan 19, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	3 840	0	3 840	0	3 840		Uppstart	1900-01-00
SFF-2023-01217	Omvägen 13 Förskola - nybyggnation och ändring detaljplan	Örgryte-Härlanda	0	0	0	8	0	Projektet är pausat. Om fortsättning följer hanteras projekt inom beslutsprocess, annars faktueras upparbetat verksamheten	[Pausat] Inkommet uppdrag	1900-01-00
SFF-2023-04203	Omvägen 2f, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	0	0	0	0	0		Planera förstudie	1900-01-00
2211/21 (fs) & 2023-01495	Rosendalsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	4 000	0	4 000	3 961	3 904		Projektgenomförande: Etablering	2025-11-20
230-0555/18 och SFF-2023-00611	Smörslottsgatan ny förskola	Örgryte-Härlanda	6 000	0	6 000	575	6 000		Program och projektering	2026-11-02
SFF-2023-04206	Torpagatan 32, förskola - verksamhetsanpassningar	Örgryte-Härlanda	0	0	0	4	0	Avvikelse initierad	Inkommet uppdrag	1900-01-00
2240/21	Annandagsgatan 1 ny förskola	Östra Göteborg	3 500	0	3 500	2 528	3 693		Program och projektering	2025-12-10
SFF-2023-01133 (2338/22)	Brahegatan 11 verksamhetsanpassning	Östra Göteborg	200	0	200	166	200		Genomföra förstudie	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
2023-04176	Första Majgatan 28 - Verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	1 450	0	1 450	41	1 450		Uppstart	1900-01-00
SFF-2024-00013	Gärdsåsgatan ny förskola	Östra Göteborg	0	0	0	0	0		Inkommet uppdrag	1900-01-00
0764/22	Kalendervägen 15-17 verksamhetsanpassningar	Östra Göteborg	2 160	0	2 160	619	2 160		Program och projektering	2025-01-20
230-0292/17 & 2023-02131	Kosmosgatan ny förskola	Östra Göteborg	50 000	15 000	65 000	60 078	65 000		Avslut projekt	2023-10-03
2191/21 & 2023-02808	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	Östra Göteborg	4 500	0	4 500	3 447	4 500	Beslut i nämnd i mars/april 2024	Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00

Projektportfölj reinvestering förskolefastigheter

2024-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	860	250	833
Gymnasie- och grundskola	1 969	845	1 937
Summa utbildningsportföljen	2 829	1 095	2 770
BMSS	236	15	238
ÄVO	436	90	372
Strategiska och övriga	586	177	498
Summa boende, strategiska och övriga fastigheter	1 258	282	1 108
Summa totalt båda portföljerna	4 087	1 377	3 878

**Observera att projektportföljen stäcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti.*

***De rödmarkerade fälten i kolumnen för utfall i bilagan markerar att det uppstått en avvikelse mot budget*

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1182/21	Björssareds genväg 1B - Byte innerväggar pga långtids fukt. Målning och byte av mattor.	Angered	3 000	0	3 000	944	1 579		Projektering	2024-08-12
SFF-2023-0168	Björssareds genväg 1B, koop - Konvertering värmepanna	Angered	2 500	1 000	3 500	328	3 500		Projektering	1900-01-00
N230-2280/21	Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering	Angered	15 000	0	15 000	7 009	13 122		Produktion	2024-05-30
N230-1819/22	Eriksbo västergårde 35 - Renovering tillagningskök	Angered	2 500	0	2 500	0	2 500		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00
2023-01083	Fjällåpan 2 - Förlängningsrenovering	Angered	29 000	2 900	31 900	30 060	30 173	År i slutskedet, avslutas under under året	Produktion	2023-08-24
N230-1826/22	Gamla Gunnilse sk. fsk - Fasadåtgärder och tak	Angered	3 000	0	3 000	24	1 015		Projektering	1900-01-00
N230-1828/22	Gunnilse skolväg 3 - Byte träräcken	Angered	600	0	600	108	600		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2285/21,	Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme inkl duc	Angered	1 500	600	2 100	81	2 081		Projektering	2025-06-23
N230-1831/22	Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder	Angered	2 450	0	2 450	0	2 450		Projektering	1900-01-00
N230-2277/21	Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare och utebelysning 23	Angered	700	0	700	12	700		Projektering	1900-01-00
N230-1197/21	Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl hängrännor, Fasadmålning	Angered	2 000	3 000	5 000	3 817	4 420		Produktion och avslut	2023-12-07
N230-1830/22	Kanelgatan 38 - Markåtgärder	Angered	2 180	0	2 180	0	2 180		Projektering	1900-01-00
N230-1388/21	Kummingatan 128-130, Förskola - Modernisering fastighetsstyrning	Angered	1 500	0	1 500	628	674		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-0201	Lerumsvägen 31 - förlängningsrenovering	Angered	29 500	0	29 500	640	29 500		Projektering	1900-01-00
N230-2281/21	Mölnesjögatan 165-166 - Förlängningsrenovering	Angered	28 000	0	28 000	2 035	34 300		Produktion	2025-02-07
N230-1818/22	Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder	Angered	2 460	0	2 460	0	2 460		Projektering	1900-01-00
N230-2292/21	Olofstorpsvägen - Markåtgärder	Angered	1 300	0	1 300	1 309	1 309	Avvikelse 9 tkr	Genomförande/avslut	1900-01-00
N230-1185/21	Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering	Angered	37 000	0	37 000	1 703	36 971		Projektering	2025-02-02
N230-1817/22	Salviagatan 2 - Markåtgärder	Angered	4 300	0	4 300	0	4 300		Projektering	1900-01-00
N230-1198/21	Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl hängrännor	Angered	2 000	1 300	3 300	3 239	3 252		Projektering	2023-10-16
N230-1187/21	Sandeslättsvägen 3 - Fönsterbyte, fasadmålning	Angered	4 500	3 000	7 500	623	4 566		Projektering	2024-08-31
N230-1822/22	Sandeslättsvägen 3 - Markåtgärder	Angered	4 000	0	4 000	0	4 000		Projektering	1900-01-00
N230-2341/21	Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år	Angered	5 000	3 500	8 500	3 890	5 326		Projektering	2024-04-23
N230-2284/21	Skolspåret 77 - Invändigt underhåll	Angered	2 000	700	2 700	260	2 741		Projektering	2024-12-31
N230-1820/22	Trädgårdsgården 124 - Markåtgärder	Angered	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1563/21	Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot värmepump samt SRÖ	Angered	1 500	0	1 500	1 665	1 550	Avvikelse initierad (165 tkr)	Projektering	2024-08-14
N230-1200/21	Vippärtsvägen 28, koop - Renovering mottagningskök samt vent åtgärder	Angered	2 000	2 700	4 700	4 420	4 451		Projektering	2023-10-31
SFF-2023-0227	Virginsgatan 19 - Byte tak och målning fasad och fönster	Angered	8 500	5 500	14 000	62	9 037		Projektering	1900-01-00
N230-0988/22	Askims Domarringsväg 103 - Förlängningsrenovering 20 år	Askim-Frölunda-Högsbo	21 500	0	21 500	653	31 500		Projektering	2027-07-30

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0039/22	Bildradiogatan 38 - Byte fönster och renovering sockel	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	2 074	2 200		Projektering	2023-12-31
0	Fiolgatan 20 - Förstudie Förlängningsrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	830	0	830	783	830		Förstudie	1900-01-00
N230-2385/21	Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder	Askim-Frölunda-Högsbo	600	0	600	678	600	Avvikelse initierad (78 tkr)	Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-2386/21	Hyltevägen 1 - Byte luftbehandlingsaggregat och UC	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	134	3 000		Projektering	2024-10-02
N230-2425/21	r Kofferdalsvägen 6 - Ventilations och DUC byte	Askim-Frölunda-Högsbo	780	0	780	0	780		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-0280/19	Lindebovägen 1- UC, värmepump	Askim-Frölunda-Högsbo	2 200	0	2 200	1 216	1 261		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-2389/21	Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig renovering	Askim-Frölunda-Högsbo	3 000	0	3 000	2 790	3 000		Projektering	2023-12-31
N230-1233/21	Nymilsgatan 6-8 - Fasad och fönsterrenovering	Askim-Frölunda-Högsbo	4 000	0	4 000	8	4 000		Projektering	1900-01-00
N230-0037/22	Årekärsvägen 1 - Byte ventilationsaggregat	Askim-Frölunda-Högsbo	1 600	0	1 600	0	0		[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0271/19	Årekärsvägen 1 - Byte värmepump och undercentral	Askim-Frölunda-Högsbo	2 300	0	2 300	1 692	1 746		Produktion och avslut	2022-11-01
SFF-2023-0093	Dr Sydows Gata 44 - Förlängningsrenovering	Centrum	19 425	0	19 425	1 548	19 425		Projektering	2025-06-05
N230-1266/21	Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig renovering	Centrum	1 150	3 350	4 500	4 265	4 266		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1274/21	Framnäsgratan 16 Förskola Renovering klimatskal	Centrum	4 000	1 860	5 860	5 308	5 360		Produktion och avslut	2023-11-20
N230-1861/22	Färgaregatan 7-9 - invändig renovering	Centrum	1 800	0	1 800	43	1 800		Projektering	1900-01-00
N230-2181/21	Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering klimatskal och mur	Centrum	4 600	2 100	6 700	5 527	6 700		Produktion och avslut	2023-11-20
2023-01072	Ljusstöparegatan 1A - Förlängningsrenovering	Centrum	14 550	0	14 550	903	14 550		Produktion	2025-05-09
0	Ljusstöparegatan 1A - Markåtgärder	Centrum	1 200	0	1 200	0	1 200			1900-01-00
N230-1859/22	Malmstensgatan 4-8 - invändigt underhåll	Centrum	0	0	0	0	0	Oklart om projektet är aktuellt. Avstämning med förvaltare pågår	[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1858/22	Rudedammsgatan 6 - Markåtgärder	Centrum	950	0	950	0	950		Uppdragsstart/planering	1900-01-00
N230-0013/22	§ Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering	Centrum	24 857	0	24 857	9 892	21 834		Produktion	2024-05-31
N230-2260/21	Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering (uppfräschning)	Lundby	2 000	3 500	5 500	149	5 149		Projektering	2024-12-31
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll	Lundby	4 000	0	4 000	3 964	4 000		Produktion och avslut	2023-10-06
N230-1321/21	Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder	Lundby	1 000	0	1 000	1 060	1 000	Avvikelse initierad (60 tkr)	Projektering	1900-01-00
N230-1322/21	Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS	Lundby	5 000	0	5 000	3 064	3 158		Projektering	1900-01-00
N230-1318/21	Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX	Lundby	7 000	0	7 000	3	7 000		Projektering	1900-01-00
N230-1320/21	Prästvägen 6 - Markåtgärder	Lundby	1 000	0	1 000	0	0		Projektering	1900-01-00
0	Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig renovering	Lundby	31 500	0	31 500	22 275	30 500		Projektgenomförande: Realisering	2024-06-28
N230-1907/22	Sockenvägen 26 - Invändigt underhåll	Lundby	1 100	4 900	6 000	461	6 000		Projektering	1900-01-00

Diariernr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2327/21	Stenvägen 2 - Utvändig renovering	Lundby	2 500	2 500	5 000	3 282	3 373		Produktion och avslut	2024-09-30
N230-1912/22	Stenvägen 2- Mark	Lundby	550	0	550	7	550		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0668/17	Äringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av fläktar, energieffektivisering	Lundby	1 000	0	1 000	1 063	1 065	Extra brandåtgärder utförda, avvikelse initierad initierad, sedan avslut (63 tkr)	Genomförande	1900-01-00
N230-1338/21	Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX	Lundby	4 000	500	4 500	4 279	4 470	Slutbesiktning genomförd och avvikelse är initierad	Projektering	1900-01-00
N230-1337/21	Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll	Lundby	4 000	550	4 550	4 438	4 433		Produktion och avslut	2023-09-30
N230-1914/22	Övre Hallegatan 1B- Mark	Lundby	900	0	900	0	900		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0010/22	Albotorget 5 - Mark och lekredskap	Majorna-Linné	600	0	600	250	600		Uppdragsstart/pl anering	1900-01-00
N230-1857/22	Albotorget 5 - renovering kök	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	19	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-0009/22	Albotorget 5 - Utbyte mattor	Majorna-Linné	750	3 500	4 250	4 248	4 248		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-00446										
N230-2087/22	Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak och fasader	Majorna-Linné	1 900	900	2 800	101	2 800		Projektering	1900-01-00
N230-0011/22	Kompassgatan 11 - Utbyte DUC	Majorna-Linné	920	0	920	62	712		Projektering	2024-06-30
N230-1853/22	Kompassgatan 11 - Utvändigt underhåll	Majorna-Linné	700	0	700	0	700		Inför projekt	1900-01-00
2023-01043	Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering	Majorna-Linné	13 500	0	13 500	823	13 500		Produktion	2025-05-08
0	Lillängsgatan 6 - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 300	0	1 300	0	1 300			1900-01-00
N230-1854/22	Mariebergsgatan 7 - Markåtgärder	Majorna-Linné	950	0	950	0	950		Uppdragsstart/pl anering	1900-01-00
SFF-2023-02065	Nordostpassagen 61A - Invändigt underhåll byte mattor	Majorna-Linné	1 300	0	1 300	934	1 300		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1855/22	Nordostpassagen 61A - köksrenovering	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	1 765	2 000		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1852/22	Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder	Majorna-Linné	1 200	0	1 200	41	1 200		Planering	1900-01-00
N230-0016/22	Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte köksmaskiner	Majorna-Linné	620	0	620	283	620		Projektering	1900-01-00
N230-1259/21	Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX-Ventilation och SRÖ	Majorna-Linné	2 500	0	2 500	1 589	1 644		Produktion och avslut	2024-01-31
N230-1856/22	Sahlgrenska sjukhuset - Aggregatbyte	Majorna-Linné	600	0	600	13	600		Projektering	1900-01-00
N230-0015/22	Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering	Majorna-Linné	3 600	0	3 600	2 924	3 600		Produktion och avslut	2024-03-31
N230-1850/22	Slottskogsgatan 90 - Byte aggregat	Majorna-Linné	900	0	900	13	900		Genomförande	1900-01-00
N230-1851/22	Styrmansgatan 21A - Invändigt underhåll	Majorna-Linné	1 000	0	1 000	90	1 000		Projektering	1900-01-00
N230-1273/21	Svalebogatan 52B - Ytskiptsrenovering, utbyte köksinstallationer, installation fettavskiljare mottagningskök	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	225	1 970		Projektering	2024-12-01
SFF-2023-01492	Svaleboskogen 3, invändig åtgärd	Majorna-Linné	500	0	500	128	500		Genomförande	1900-01-00
N230-1877/22	Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	53	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1878/22	Båtsman Gräs gata 2 – Ventilationsutbyte	Norra Hisingen	2 200	0	2 200	5	10		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1889/22 / SFF-2023-01744	Friarelyckan 53 – Lekutrustning	Norra Hisingen	500	0	500	5	500		Uppdragsstart	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-2355/21	Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt	Norra Hisingen	7 000	0	7 000	3 937	5 000		Produktion och avslut	2023-12-14
N230-1887/22 / SFF-2023-01746	Författaregatan 11 – Lekutrustning och markåtgärder	Norra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1156/21	Oxerödsgatan 1 - installationer; byte värmesystem, ventilation, DUC:ar	Norra Hisingen	2 500	0	2 500	84	2 484		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2342/21 / SFF- 2023-00130	Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering	Norra Hisingen	25 500	0	25 500	1 710	25 500		Produktion	2025-06-30
N230-2342/21 / SFF- 2023-00130	Prilyckegatan 147 - Markåtgärder samt lekutrustning	Norra Hisingen	3 765	0	3 765	785	3 765		Projektgenomförande: Realisering	1900-01-00
N230-1155/21	Rimmaregatan 7 - Utvändigt underhåll, tak mm	Norra Hisingen	2 500	0	2 500	0	8		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01729	Skogsängsvägen 14 - Mark, ledningar, dränering samt lekutr	Norra Hisingen	8 000	0	8 000	34	8 000		Projektplanering	1900-01-00
N230-2347/21	Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll och installationer	Norra Hisingen	7 400	0	7 400	5 824	6 650		Produktion och avslut	2023-10-27
N230-2346/21	Solhagagatan 136 - utvändigt uh och installationer	Norra Hisingen	8 000	0	8 000	0	8 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1238/21	Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat och VP	Västra Göteborg	3 000	0	3 000	2 416	2 994		Produktion och avslut	2023-08-28
N230-1774/22	Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och gård.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	61	1 600		Projektering	1900-01-00
N230-1861/20	Balsebrunnsvägen 9 - värmepump	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	935	1 000		Produktion och avslut	2022-10-04
N230-1239/21	Bronsåldersgatan 27 - Byte ventilationsaggregat och shuntar m.m.	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1 322	1 500		Produktion och avslut	2023-10-06
N230-0278/19	Brännö Gärde - FTX aggregat	Västra Göteborg	2 300	50	2 350	2 350	2 350		Produktion och avslut	2023-08-28
N230-1762/22	Bygatan 13 C - INV UNDERHÅLL	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	0	1 000		Projektering	2024-12-31
N230-1749/22	Bygatan 13 C - Invändig målning.	Västra Göteborg	600	0	600	0	600		Projektering	2024-12-31
N230-1770/22	Donsö, Balsebrunnsvägen 9 - Mark, Drän, tråramper tråtrall etc.	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	0	1 300		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1759/22	Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024	Västra Göteborg	500	0	500	4	500		Projektering	2024-11-30
N230-1765/22	Lindebovägen 1 - Markarbeten	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Projektering	1900-01-00
0	Lonsegårdsvägen 39 - färdigställande + kök	Västra Göteborg	18 000	0	18 000	541	18 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
0	Lonsegårdsvägen 39 - mark	Västra Göteborg	1 900	0	1 900	0	1 900		Planering	1900-01-00
N230-1771/22	Melongatan 3 - Markarbeten lekutrustning.	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	0	1 300		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1873/20	Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	891	1 200		Produktion och avslut	2024-02-22
N230-1777/22	Opalgatan 100 - markprojekt	Västra Göteborg	2 400	0	2 400	0	2 400		Projektering	1900-01-00
N230-1772/22	Oxelgatan 6 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	1 100	0	1 100	0	1 900		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-0290/19	Redegatan 15 - installation av fjärrvärme	Västra Göteborg	3 000	1 850	4 850	3 611	4 850		Produktion och avslut	2024-01-24
N230-1775/22	Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr.	Västra Göteborg	1 750	0	1 750	0	1 750		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-1875/20	Ringblommegatan 100 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	1 400	0	1 400	742	1 110		Produktion och avslut	2023-12-18
N230-1226/21	Ringblommegatan 100 - Invändig upprustning, byte mattor och målning m.m.	Västra Göteborg	1 600	0	1 600	654	1 450		Genomförande	1900-01-00
N230-2387/21	Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump	Västra Göteborg	2 300	0	2 300	149	2 300		Projektering	2024-06-10
N230-1780/22	Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering lekutr.	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1 402	1 500		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1769/22	Smaragdgan 28 B	Västra Göteborg	1 300	0	1 300	0	1 300		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2024-00135	Smaragdgan 28B - Brand - rasrisk.	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	422	1 000		Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00
N230-1779/22	Spannlandsg 1 - MARKÅTGÄRDER	Västra Göteborg	600	0	600	95	600		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1750/22	Stengetsgatan 22 - INV ÅTGÄRDER I ÄLDRE DEL.	Västra Göteborg	650	0	650	8	650		Genomförande	1900-01-00
N230-1781/22	Svetsaregatan 101 - Markåtgärder	Västra Göteborg	3 800	0	3 800	0	3 800		Projektering	1900-01-00
N230-1776/22	Södra Särövägen 80 - MARKPROJ	Västra Göteborg	600	0	600	0	600		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-2390/21	Tandkullegatan 7 - takrenovering	Västra Göteborg	1 000	70	1 070	896	1 070		Genomförande	1900-01-00
N230-1751/22	Tandkullegatan 7 - UTVÄNDIG MÅLNING	Västra Göteborg	800	0	800	1	800			1900-01-00
N230-1761/22	Tärneskärgsgatan 4 - invändig upprustning	Västra Göteborg	800	0	800	0	800			1900-01-00
N230-1756/22	Töttefällevägen 2 - BYTE VENTILATIONSAGGREGAT	Västra Göteborg	1 000	0	1 000	17	997		Projektering	1900-01-00
N230-1230/21	Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, Byte golv, avdelningskök m.m.	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	1 879	1 984	Avvikelse initierad (79 tkr)	Genomförande	1900-01-00
N230-0292/19	Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av bergvärme	Västra Göteborg	4 000	1 200	5 200	2 467	5 000		Produktion och avslut	2024-04-26
N230-1782/22	Uggledalsvägen 31 - Byte fönster	Västra Göteborg	600	0	600	3	450		Planering	1900-01-00
N230-1755/22	Uggledalsvägen 31 - MARKPROJEKT	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Projektering	1900-01-00
N230-1778/22	Valthornsgatan 3 - Markppjekt	Västra Göteborg	500	0	500	0	500		Projektering	1900-01-00
N230-1764/22	Vrångö Förskola - Invändigt underhåll	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	16	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1767/22	Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, lekutrustning etc.	Västra Göteborg	900	0	900	0	900		Projektering	1900-01-00
N230-1871/20	Åkereds skolväg 20 - byte ventilationsaggregat	Västra Göteborg	950	250	1 200	709	981		Produktion och avslut	2024-02-22
N230-1768/22	Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering lekutr.	Västra Göteborg	900	0	900	0	900		Projektering	1900-01-00
N230-1766/22	Ängåsgatan 21 - Dränering och div lekutrustning.	Västra Göteborg	1 800	0	1 800	0	1 800		Projektering	1900-01-00
N230-1020/18	Östra Palmgrensgatan 38 - Förlängningsrenovering 20 år	Västra Göteborg	21 500	5 500	27 000	26 800	27 000	Håller på att avslutas	Avslut	1900-01-00
N230-1760/22	Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och markprojekt	Västra Göteborg	1 500	0	1 500	1 378	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1872/22	Amhults Byväg 10 – Invändiga ytskikt samt belysning	Västra Hisingen	2 500	0	2 500	0	2 500		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-1882/22 / SFF-2023-01750	Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	2 000	0	2 000	0	2 000		Projektering	1900-01-00
N230-1884/22 / SFF-2023-01748	Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och markåtgärder	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
N230-0041/21	Dimvädersgatan 1-5 fsk, förlängningsrenovering 20 år	Västra Hisingen	19 000	4 000	23 000	11 284	23 000		Genomförande i huvudprojektet	1900-01-00
N230-1883/22 / SFF-2023-01749	Emelie Lejmans väg 5 – Lekturstning och markåtgärder	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	0	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2357/21 - SFF-2023-00155	Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad ventilation och DUC byte	Västra Hisingen	1 000	0	1 000	692	751		Projektering	2023-12-01
N230-2356/21	Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt underhåll	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	0	1 650		Projektering	1900-01-00
N230-1160/21	Hakefjordsgatan 119 - Tak och fasadrenovering	Västra Hisingen	2 000	5 660	7 660	83	7 620		Projektering	1900-01-00
N230-1106/21	Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, belysning mm	Västra Hisingen	1 600	0	1 600	1 435	1 400		Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1874/22	Lillebyvägen 9 – VVS åtgärder	Västra Hisingen	800	0	800	0	800		Uppdragsstart	2024-12-10
N230-2351/21	Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll fasad m.m.	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1	1 400		Projektering	1900-01-00
SFF-2023-01759	Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, PVC	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	213	1 500		Projektering	2024-12-31
N230-1886/22 / SFF-2023-01747	Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering	Västra Hisingen	7 700	0	7 700	79	7 700		Projektering	1900-01-00
N230-1868/22	Nolviksvägen 3 - DUC byte	Västra Hisingen	600	0	600	0	600		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-1122/21	Torslanda Hästeviks väg 8-10 - Ventilationsaggregat för utbyte	Västra Hisingen	1 500	1 350	2 850	237	2 850		Projektering	1900-01-00
N230-0819/16	Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola - Framdragning av kulvert, radiatorer och styr	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	1 717	1 717	Slutbesked har mottagits, avvikelse är initierad (217 tkr), sedan avslut	Produktion och avslut	1900-01-00
N230-1880/22	Änghagsdalen 16 – Utvändigt UH fasad	Västra Hisingen	1 500	0	1 500	90	1 084		Projektering	1900-01-00
N230-1165/21	Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX aggregat, pumpar, shuntar mm	Västra Hisingen	1 700	0	1 700	1 689	1 700		Produktion och avslut	2024-01-17
N230-2343/21	Österrödsskolan - Förlängningsrenovering	Västra Hisingen	26 500	0	26 500	1	26 500		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1832/22 & SFF-2023-02256	Hackspettsgatan 1-7 - Invändiga åtgärder	Örgryte-Härlanda	3 000	0	3 000	102	3 000		Projektering	2024-12-31
N230-2296/21	Kärralundsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	195	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-1824/22	Kärralundsgatan 19 - Förlängningsrenovering 20-åring	Örgryte-Härlanda	25 000	0	25 000	578	25 000		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1815/22 & SFF-2023-02364	Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	1 450	0	1 450	0	1 450		Inför projekt	1900-01-00
N230-0614/15 / SFF-2023-02053	Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte radiatorer enl tidigare förstudie	Örgryte-Härlanda	3 200	2 090	5 290	4 978	5 115		Produktion och avslut	2023-12-04
N230-2293/21 & SFF-2023-02561	Omvägen 2F - Utebelysning 23	Örgryte-Härlanda	1 000	0	1 000	143	250		Genomförande	1900-01-00
N230-2276/21	Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23	Örgryte-Härlanda	500	0	500	9	500		Genomförande	1900-01-00

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning
SFF-2023-02571	Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt	Örgryte-Härlanda	2 000	0	2 000	34	2 000		Projektering	2025-03-31
N230-1821/22 & SFF-2023-02333	Torpagatan 20 - Markåtgärder	Örgryte-Härlanda	800	0	800	0	800		Uppdragsstart/pl anering	1900-01-00
0	Torpagatan 32 - Förlängningsrenovering	Örgryte-Härlanda	15 000	0	15 000	2	15 000		Uppstart	1900-01-00
N230-2294/21 - SFF-2023-02700	Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc	Örgryte-Härlanda	900	700	1 600	1 709	1 770	Avvikelse initierad (109 tkr)	Projektering	2024-01-31
N230-2295/21 & SFF-2023-02558	Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - Ventilationsbyte	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	14	1 500		Projektering	1900-01-00
N230-2278/21	Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat gamla byggnaden	Örgryte-Härlanda	1 500	0	1 500	204	1 499		Uppdragsstart	1900-01-00
N230-1910/22	Första Majgatan 28 - Invändigt underhåll	Östra Göteborg	9 000	0	9 000	278	9 000		Projektering	1900-01-00
N230-1918/22	Karduansmakaregatan 44- SRÖ	Östra Göteborg	560	0	560	0	560		Uppdragsstart	2024-12-31
N230-2259/21	Knivsmedsgatan 2 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 500	0	1 500	854	994		Produktion och avslut	1900-01-00
SFF-2023-03450	Knivsmedsgatan 2 - Markåtgärder	Östra Göteborg	900	0	900	0	900			1900-01-00
N230-1816/22	Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder	Östra Göteborg	2 320	0	2 320	8	2 320		Projektering	1900-01-00
N230-2258/21	Sjustjärnan 2 - Markåtgärder	Östra Göteborg	860	0	860	433	860		Genomförande/ avslut	1900-01-00
N230-2257/21 - SFF-2023-02702	Teleskopgatan 3 - Byte av ventilationsaggregat	Östra Göteborg	1 500	0	1 500	761	824		Projektering	1900-01-00
N230-1635/20	Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering	Östra Göteborg	50 600	0	50 600	1 970	50 600		Projektering	2025-03-18

Projektportfölj inhyrning förskolefastigheter 24-02-26

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	0	1 118	1 503
Gymnasie- och grundskola	0	1 404	1 405
Summa utbildningsportföljen	0	2 522	2 908
BMSS		0	
ÄVO	1 947	2 601	2 601
Övrigt	1 660	1 086	1 086
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	3 607	3 687	3 687
Summa totalt båda portföljerna	3 607	6 209	6 595

Uppgift om budget och prognos saknas i flera av projekten, avseende prognos har den justerats till motsvarande utfall. Arbete kommer ske under våren med att uppdatera rutiner för inhyrningsprojekten

Verksamhet	Prio 5	Prio 4	Prio 3	Prio 2	Prio 1	Prio 0	Antal projekt/ verksamhet
Förskolan		1	6	4	1	1	13
Gymnasie- och grundskola	1	3		11			15
BMSS				1			1
ÄVO	7	4	2	2			15
Övrigt	1	4	4	4		4	17
Summa antal	9	12	12	22	1	5	61

Prio	Förklaring av prioritering - Hela staden perspektiv
5	Är i produktion/ avslutningsfas
4	Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt
3	Bråttom, men vi följer våra processer
2	Normaltakt och vi följer våra processer
1	Inte bråttom, kan vänta
0	Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentera	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-01895	Öppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	0	0	0	38	38		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01895	Öppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	0	0	0	38	38		Planera förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01895	Öppen förskola Familjecentral, Hammarkullen, Förskoleförvaltningen, Förstudie	Angered	0	0	0	38	38		Planera förstudie	1900-01-00	3
2023-01649	Förskoleförvaltningen- inhyrning familjecentral Trädet	Askim-Frölunda-Högsbo	195	0	195	47	195		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2023-01649	Förskoleförvaltningen- inhyrning familjecentral Trädet	Askim-Frölunda-Högsbo	195	0	195	47	195		Genomföra förstudie	1900-01-00	2
2153/21	Fjärde Långgatan 48 - Mötescentrum	Centrum	0	0	0	173	173		Förstudie	1900-01-00	2
N230-0186/17	Karlavagnsplatsen förskola	Centrum	0	0	0	39	39	Avvaktar svar fr. verksamheten avseende 39 avbryta el. inte.	[Pausat] Uppdragsstart	1900-01-00	1
1590/22	Skeppsbron förskola	Centrum	0	0	0	39	39	Ska avbrytas och 39 faktureras verksamheten	Uppdragsstart	1900-01-00	2
230-0879/18 - SFF-2023-01004	Eketrågatan/Grönbacken ny förskola	Lundby	0	0	0	342	342		Förstudie	2024-11-01	3
0	Fjärde Långgatan 48 - Mötescentrum	Majorna-Linné	0	0	0	0	0		Uppstart	1900-01-00	-
SFF-2023-01154	Masthuggskajen ny förskola	Majorna-Linné	0	0	0	270	240		Förstudie	2028-12-01	3
SFF-2024-00147	Mötescentrum för GSF och FSF lokal i Centrum	Majorna-Linné	0	0	0	23	23		Projektplanering	1900-01-00	3
SFF-2023-00789	Förstudie evakueringskedja Torslanda förskolereinvesteringar	Västra Hisingen	0	0	0	17	150		Planera förstudie	1900-01-00	4

Bilaga 2. Leverans och tollgate plan för förskoleprojekt under 2024

Projektnamn	Projekttyp	Nuvarande projektfas	BP2 Inriktningsbeslut / BP3 investeringsbeslut	TG3 Start produktion	TG 4 överlämning godkänd slutbesiktning
Annandagsgatan 1 ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-11-13 Flyttad till april 2024	
Bielkegatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	2023-11-04 TG3 öppnad enl plan	
Biskopsgatan ny permanent förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-01-07 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan
Dimvädersgatan anpassning förskola	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-07-06
Dr Sydows Gata 44 verksamhetsanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Program och projektering	ok	2024-06-19	
Brahegatan 11 verksamhetsanpassning	A2 Förstudie (om och tillbyggnad)	Genomföra förstudie	2024-03-05		
Fredagstomten 23 - Rivning och Nybyggnation	A1 Förstudie (nybyggnad)	Planera förstudie	2024-06-13		
Förskoleförvaltning en- inhyrning familjecentral Trädet	Inhyrning - Förstudie	Planera förstudie	2024-02-29 Flyttad till mars 2024		
Första Majgatan 28 Verksamhetsanpassning	A2 (om- och tillbyggnad)	Projektgenomförande	ok	2024-08-05	
Lantmätaregatan avetablering paviljonger	Inhyrning - Temporära lokaler	Förstudie	2024-11-18		
Litteraturgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Avsluta projekt	ok	ok	2024-02-02 TG4 öppnad enl plan
Olof Askunds gata förskola	A1 (nybyggnad)	Förstudie	2024-01-26		

			Omtag: flyttad tillbaka till tidigare skeden		
Rosendalsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Projekt- genomföra- nde	ok	2023-11-04 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan	
Sandåsskolan omställning till förskola	A2 (om- och tillbyggnad)	Förstudie	2023-12-20 Flyttad till april 2024		
Skanstorget, ny förskola	A1 Förstudie (nybyggnad)	Planera förstudie	2024-04-08		
Smörslottsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2024-10-22	
Svartedalsgatan ny förskola	A1 (nybyggnad)	Program och projektering	ok	2023-12-01 Flyttad till maj 2024	
Torslanda Torg 8 ny förskola	A1 (nybyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-01-04 Troligtvis flyttad, ingen ny tidplan
Vasa Kyrkogata 7 - verksamhetsanpass- ning	A2 (om- och tillbyggnad)	Produktion	ok	ok	2024-06-01