

Statusrapport stora komplexa projekt.

2023-10-23

Christer Niland och Elisabet Gondinger

Vad är ett projekt eller program med hög komplexitet?

Komplexa projekt är komplexa utifrån en eller flera aspekter som till exempel:

- strategisk betydelse
- allmänintresse
- finansiell risk
- lösningens komplexitet
- omgivningspåverkan vid produktion



Vid varje nämnd

Rapportering

- Månatlig uppföljning och skriftlig information till nämnden

Särskild redovisning

- Vid behov sker en muntlig redovisning

Beslutsärende

- Finns behov av beslut lyfts detta i särskild ordning

Dessa projekt rapporteras

Investeringsprojekt

- Hisingsbron
- Haga
- Korsvägen
- Skeppsbron
- Brunnbo-Linné
- Kvilleleden, gator vid Backaplan
- Gång- och cykelbron
- Citybuss Norra älvstranden
- Citybuss Backastråket
- Masthuggskajen gata/kaj

Älvstaden (program/projekt)

- Södra älvstranden
- Centralen
- Frihamnen
- Lindholmen
- Backaplan
- Gullbergsvass
- Ringön

Exploateringsportföljen (program/projekt)

- Gamlestaden
- Ny arena och evenemangsområde
- Frölunda torg
- Per Dubb, Medicinareberget
- Skanstorget

Definition färger projektuppföljning

- **Grön** **Ingen avvikelse**
Läget är under kontroll, vi följer gällande plan för projektet med avseende på Tid, Kostnad, Innehåll och Risker
- **Gul** **Mindre avvikelse**
Projektets nuläge avviker från planen med avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker, men åtgärder finns och hanteras inom projektets givna ramar
- **Röd** **Större avvikelse**
Projektets nuläge avviker från planen avseende på Tid och/eller Kostnader och/eller Innehåll och/eller Risker som riskerar att projektet missar sitt mål. Det finns inga åtgärder för närvarande som avhjälper situationen
- **Blått** Åtgärden saknar beslutade ramar.

Status 2023-10-23, Investering

Projekt / program	Tid	Kostnad	Innehåll	Tid	Kostnad	Innehåll
Haga	●	●	●	●	●	●
Korsvägen	●	●	●	●	●	●
Skeppsbron	●	●	●	●	●	●
Brunnsbo – Linné	●	●	●	●	●	●
Kvilleleden, gator vid Backaplan	●	●	●	●	●	●
Gång- och cykelbro över Göta älv	●	●	●	●	●	●
Citybuss Norra älvstranden	●	●	●	●	●	●
Citybuss Backastråket	●	●	●	●	●	●
Masthuggskajen, gata och kaj	●	●	●	●	●	●

Senaste rapportering
(230925)

Status 2023-10-23, Älvstaden

Projekt / program	Tid	Kostnad	Kvalitet	Tid	Kostnad	Innehåll
Centralen	●	●	●	●	●	●
Frihamnen	●	●	●	●	●	●
Lindholmen	●	●	●	●	●	●
Backaplan	●	●	●	●	●	●
Gullbergsvass	●	●	●	●	●	●
Ringön	●	●	●	●	●	●

Senaste rapportering
(230925)

Status 2023-10-23, Exploateringsportföljen

Projekt / program	Aktuell rapportering (231023)			Föregående rapportering (230925)		
	Tid	Ekonomi	Innehåll	Tid	Ekonomi	Innehåll
Gamlestaden	●	●	●	●	●	●
Per Dubb, Medicinareberget	●	●	●	●	●	●
Ny arena och evenemangsområde	●	●	●	●	●	●
Skanstorget	●	●	●	●	●	●
Frölunda torg	●	●	●	●	●	●

Kontakt