

Information om utbildningscentrum batteri

Inhyrning av lokal för utbildningscentrum

Konsulterna har lämnat in projekteringsunderlag och kostnadskalkyler.

Stadsfastighetsförvaltningen tar fram beslutsunderlag inför nämndens sammanträde 26 mars. Lokalen bedöms kunna vara färdigställd för inflyttning per 1 december 2024.

Driftansvarig

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan.

Samverkansavtal med företagen

Ett förslag till samverkansavtal för utbildningscentrum med tre företag presenteras inför nämndens möte den 27 februari. Samtliga företag har accepterat förslag till nytt pris för medfinansiering.

Tidplan

Ett av företagen har informerat att de har möjlighet att skjuta på sin tidplan till januari. Ett annat av företagen har utbildningsbehov redan i augusti. Det finns en möjlighet att tillgodose utbildningsbehoven i tillfälliga lokaler under hösten utan extra kostnad för Arbvux. Eftersom tidplanen för lokalens iordningsställande föreslås nytt datum för driftstart i ny lokal till 1 januari 2025.

Risker

Den enskilt största risken i nuläget är lokalens färdigställande.

Göteborg 2024-02-21

Christer Samuelsson

Projektledare