

Projektportfölj nyinvestering boende, strategiska och övriga fastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Prognos (mnkr)
Förskola	1 078	266	1 015
Gymnasie- och grundskola	4 708	2 348	4 772
Summa utbildningsportföljen	5 786	2 614	5 787
Boende med särskild service	984	158	941
Äldre- samt vård och omsorg	486	41	480
Social verksamhet	4	0	4
Markreserv och strategiska fastigheter	52	21	52
Krisberedskap/förmågehöjande åtgärder	69	1	68
Övriga fastigheter***	436	60	408
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	2 031	281	1 953
Summa totalt båda portföljerna	7 817	2 895	7 740

*Översera att projektportföljen stöcker sig över flera år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas med de prognosrapporter för 2025 som levereras i mars och augusti.

**De rullade rader i kolumnen för utfall i blåa markerar att det uppstått en oavvikelse mot budget

*** I övrigt ingår sällskapsprojekten med en budget på 50 mnkr och prognos på 35 mnkr

Diariumnummer	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Summa beslutad utökning investeringsmedel (tkr)	Total budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Planerad slutbesiktning	Status
2023-01514	Backavägen nybyggnad BMSS	Annered	0	0	0	0	0		1900-01-00	
SFF-2024-00297	Råglärdvägen BMSS	Annered	280	0	280	155	280		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2024-00774	Verksamhetsanpassning av barnboende Gunnilse Stationsväg 20	Annered	350	0	350	74	350		1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2024-00784	Ramnebacken BmSS	Annered	335	0	335	7	333		1900-01-00	Planera förstudie
(230-0543/17) 2023-01514	Backavägen nybyggnad BMSS - förstudie	Annered	385	0	385	1	385		1900-01-00	Förstudie
(230-0543/17) 2023-01514	Backavägen nybyggnad BMSS - förstudie	Annered	385	0	385	0	385		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01409	Blindstian BMSS	Annered	400	0	400	10	400		1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2023-01409	Blindstian BMSS	Annered	400	0	400	0	400		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01396	Knuts väg 1- ombyggnation	Annered	3 925	0	3 925	3 216	2 096		2025-05-31	Projektgenomförande: Realisering
2023-00941	Gunnilse Granväg nyb BMSS - Genomförande	Annered	1 650	1 700	3 350	2 625	3 350		2025-05-06	Produktion
SFF-2023-00087	Kryddstugan nybyggnad BMSS	Annered	32 000	9 500	41 500	25 713	41 500		2025-05-06	Produktion
SFF-2023-01282	Knuts Väg 1 BmSS, Nybyggnad	Annered	21 300	0	21 300	2 832	21 300		2026-05-06	Produktion
N230-1044/21	Hjällbogården nybyggnad BMSS	Annered	43 302	0	43 302	8 862	43 209		2026-12-01	Produktion
2023-00062	Hammavägen BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	0	0		1900-01-00	
SFF-2024-00183	Leisegårdsåsen BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	0	0	0	0	0		1900-01-00	Inkommet uppdrag
2289/22	Aprikosgatan BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	365	60	425	377	365		1900-01-00	Genomföra förstudie
2023-01022	Kopparavägen BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	400	0	400	247	350		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-04192	Årskällavägen BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	450	0	450	221	450		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-00683	Kaverö ång ABO utbyggnad anpassning	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	233	419		1900-01-00	Förstudie
SFF-2023-01268	Svindalsvägen BmSS	Askim-Frölunda-Högsbo	450	0	450	175	0		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-03511	Valborgsgatan, Frölunda Kulturhus - Lokalanpassningar i biblioteks delen.	Askim-Frölunda-Högsbo	7 320	1 250	8 570	8 271	8 570		2025-01-15	Projektgenomförande: Realisering
2023-00082	Hammavägen BMSS - förstudie	Askim-Frölunda-Högsbo	350	0	350	1	350		1900-01-00	Genomföra förstudie
2023-00082	Hammavägen BmSS - förstudie	Askim-Frölunda-Högsbo	350	0	350	0	350		1900-01-00	Före uppdrag
2023-09007	Norra dragpelsgatan 33 verksamhetsanpassningar dagverksamhet	Askim-Frölunda-Högsbo	12 970	0	12 970	4 340	12 970		2025-07-18	Projektplanering
2023-00659	Tupplåtgatan 16 expansion BMSS - genomförande	Askim-Frölunda-Högsbo	11 300	0	11 300	1 552	11 300		2026-01-31	Projektplanering
230-1729/20 och 2023-00229	Gullevägen nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	36 900	4 100	41 000	24 397	36 900		2025-10-17	Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-00386	Nickelmynstgatan nybyggnad BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	31 000	12 000	43 000	8 407	43 000		2026-04-01	Program och projektering
SFF-2024-00592	Frölunda badhus - Etap 2 - Investering (099)	Askim-Frölunda-Högsbo	43 253	4 988	48 241	9 293	38 253		2027-05-11	Produktion
230-0178/18	Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS	Askim-Frölunda-Högsbo	35 350	8 350	43 700	3 357	35 350		2026-04-02	Program och projektering
2023-00825	Frölunda badhus - Etap 3 - Nyinvestering (099)	Askim-Frölunda-Högsbo	47 239	0	47 239	2 165	47 239		2027-05-11	Projektgenomförande:Etablering
SFF-2023-04172	Trädgårdsföreningen - ombyggnation för arbetsmiljö och myndighetskrav	Centrum	600	0	600	636	600		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2024-00698	Skånegatan 9A - Anpassning av entréplan/reception Annedals hus, lokalanpassning för kriscentrum för kvinnor	Centrum	272	0	272	122	243		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2024-00700	Bookolan - Hyresgästplanering och utökning av utrymningssyklar	Centrum	350	0	350	140	350		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2024-00746	Bookolan - Hyresgästplanering och utökning av utrymningssyklar	Centrum	610	0	610	23	595		1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2024-00097	Paviljongvägen 75, anpassning till BmSS - förstudie	Centrum	871	0	871	0	729		1900-01-00	Genomföra förstudie
2024-0012/01	Landala C - Installation av brandlarm	Centrum	500	900	1 400	44	1 400		1900-01-00	Projektplanering
SFF-2024-00592	Brunnsparken - underprojekt markarbeten	Centrum	1 500	0	1 500	59	1 500		2025-03-28	Projektplanering
SFF-2023-01186	Brunnsparken - Nybyggnad café/utbyggnad	Centrum	5 000	2 000	7 000	2 645	7 000		2025-06-06	Projektgenomförande: Realisering
SFF-2024-00097	Paviljongvägen 75, anpassning till BmSS	Centrum	41 900	0	41 900	742	41 900		2026-06-30	Projektgenomförande: Realisering
N230-1561/22, cicoron SFF-2023-00555	Traktdren - Genomförande av lokalanpassningar	Centrum	234 000	9 000	243 000	31 979	241 738		2026-06-12	Projektgenomförande: Realisering
	Tackjämngatan 7 - Passageystem	Lundby	100	0	100	13	70		2025-12-04	Projektplanering
230-0983/21, SFF-2024-00632	Tackjämngatan 7 - Anpassning maskinhallen hus B Blackevägen 62B - Utbyggnad av personalutrymme på BmSS	Lundby	11 200	0	11 200	11 099	11 200		2025-01-31	Projektgenomförande: Realisering
2023-00657	Köpenhamngatan BMSS	Lundby	2 600	0	2 600	2 318	2 599		2024-11-26	Projektgenomförande: Realisering
2023-01233	Köpenhamngatan BMSS	Lundby	450	0	450	2	385		1900-01-00	Genomföra förstudie
2023-01233	Köpenhamngatan BMSS	Lundby	450	0	450	0	385		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01367	Kontidboende för vuxna med funktionsnedsättning ombyggnation	Lundby	2 280	0	2 280	1 371	0		2025-02-15	Genomförande
	Lokalanpassning Wieselgrensplatsen	Lundby	1 400	0	1 400	0	1 600		2025-12-01	Planera
SFF-2024-01306	Wieselgrensplatsen - Montering av nytt brandlarm	Lundby	1 700	0	1 700	0	1 700		2025-12-19	Planera
SFF-2023-01735	Lundby brandstation - Öm- och tillbyggnad	Lundby	7 000	0	7 000	458	5 800		2026-08-30	Projektplanering
	Tackjämngatan 7 – Anpassning av vertikalbyggnaden (avser prio 2 - 4)resten av byggnaden)	Lundby	17 900	0	17 900	9 240	17 900		2025-02-14	Projektgenomförande:Etablering
230-0983/21, SFF-2023-00748	Gullrisgatan 9 BmSS	Lundby	32 000	0	32 000	303	32 000		2027-06-30	Analys
SFF-2023-01319	Annedals Vård- och omsorgsboende verksamhetsanpassningar	Majorna-Linné	2 000	0	2 000	1 615	2 000		2027-12-01	Projektplanering
2023-01359	Carl Grimbergsgatan 7-9, skolskydd på Bostad med särskild service	Majorna-Linné	350	0	350	165	350		1900-01-00	Planera förstudie
230-0431/20 SFF-2023-00991	Carl Grimbergsgatan 7-9 brandskydd	Majorna-Linné	1 500	0	1 500	1 124	1 155		2024-07-15	Produktion
SFF-2023-01804	Ålvsborgsgatan 11, 3 nya lägenheter på vindsvåningen	Majorna-Linné	6 475	0	6 475	301	6 475		2026-01-31	Projektgenomförande:Etablering
SFF-23-1344/20 SFF-2023-01975	Vesahemmet brandskyddsåtgärder	Majorna-Linné	27 250	0	27 250	11 905	22 633		2025-06-26	Produktion
230-0625/21	Dalheimers hus anpassning	Majorna-Linné	286 500	0	286 500	15 652	286 500		2026-06-31	Program och projektering
SFF-2023-00236	Aktorsgatan BMSS	Norra Hisingen	500	0	500	564	500		1900-01-00	Genomföra förstudie
	Ture detaljplan BmSS och förskola	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01039	Utängarna, Särskilt boende	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01039	Utängarna, Särskilt boende	Norra Hisingen	0	0	0	0	0		1900-01-00	Planera förstudie
SFF-2023-01379	Svenkällavägen BmSS	Norra Hisingen	280	0	280	167	280		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2024-00477	Grimåsvägen 82 BmSS	Norra Hisingen	390	0	390	157	390		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-00262	Nordstallvägen BmSS	Norra Hisingen	425	0	425	127	425		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-00336	Backa Kyrkogata nybyggnad BMSS	Norra Hisingen	26 100	0	26 100	2 386	26 100		2026-06-22	Program och projektering
SFF-2024-01289	Gerdas gård - verksamhetsanpassning belysning	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		2025-05-31	Före uppdrag
SFF-2024-01290	Gerdas Gård - verksamhetsanpassning solskydd	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		2025-04-30	Före uppdrag
2166/22	Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjetrafiken	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		1900-01-00	Förstudie
2023-00378	Permanenta lokaler för hemtjänsten på Brännö	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		1900-01-00	Inkommet uppdrag
SFF-2023-00209	Tofthäsen AVO ombyggnad och renovering- utredning efter inriktningsbeslut	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		1900-01-00	
	Tornqv Segerstedsplanen - Evidensia	Västra Göteborg	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
2023-01473	Önneredsvägen BmSS	Västra Göteborg	400	0	400	1	345		1900-01-00	Genomföra förstudie
2023-01473	Önneredsvägen BmSS	Västra Göteborg	400	0	400	0	345		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-00381, Tidigare: 230-0742/17	Pietr Anton Nybyggnad BMSS	Västra Göteborg	3 000	0	3 000	2 977	3 000		2026-12-01	Projektplanering
SFF-2023-02143	BmSS Södra Fiskebackavägen 262	Västra Göteborg	610	0	610	32	610		1900-01-00	Genomföra
SFF-2023-02143	BmSS Södra Fiskebackavägen 262	Västra Göteborg	610	0	610	9	610		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-00727	Önneredsvägen vård och omsorgsboende - nybyggnation	Västra Göteborg	1 900	0	1 900	0	1 900		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01474 Nytt diariumnummer SFF-2024-01219	Halleskärsplan BmSS	Västra Göteborg	56 200	0	56 200	1 522	56 200		2027-05-03	Projektgenomförande: Etablering
SFF-2024-01257	Skåra bro etapp 2 BmSS	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
	Temperatgatan 70, Ny förskola	Västra Hisingen	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
2023-00684	Svaredalsplan 2 storkök lokalanpassningar	Västra Hisingen	100	0	100	2	0		2025-03-31	Projektplanering
SFF-2024-00217	Backavägen 20, Paviljongbyggnation	Västra Hisingen	3 723	0	3 723	3 377	3 723		2025-01-31	Projektplanering
2023-01471	BmSS Fiskebackavägen	Västra Hisingen	580	0	580	169	580		1900-01-00	Genomföra förstudie
SFF-2023-01475	Hängarvägen BmSS	Västra Hisingen	450	0	450	0	450		1900-01-00	Före uppdrag
SFF-2023-01475	Hängarvägen BmSS	Västra Hisingen	450	0	450	0	450		1900-01-00	Inkommet uppdrag
SFF-2024-00096	Botnevägen 6, anpassning till daglig verksamhet samt BmSS - förstudie	Västra Hisingen	745	100	845	0	845		1900-01-00	Genomföra förstudie
230-0284/20 Nytt nummer: SFF-2023-00744	Örnömsplan 28 omb BMSS - Genomförande	Västra Hisingen	7 300	0	7 300	2 419	6 050		2025-06-10	Projektgenomförande: Realisering
SFF-2023-00148	Spejarsstegen 4 - Funktionsstöd, verksamhetsanpassning	Västra Hisingen	26 810	0	26 810	800	26 810		2026-12-31	Projektgenomförande: Etablering
2284/22, Nytt Dnr: SFF-2023-00717	Blåvädersplan/Reinvidersplan BMSS	Västra Hisingen	32 000	1 900	33 900	2 631	22 807		2026-04-10	Projektgenomförande: Realisering
	Botnevägen 6, anpassning till daglig verksamhet samt BmSS	Västra Hisingen	37 200	0	37 200	674	37 200		2026-06-30	
230-0542/17	Skåra Bro nybyggnad VOB	Västra Hisingen	324 400	0	324 400	14 730	324 400		2027-03-05	Program och projektering
SFF-2025-00075	Anpassning kontor Paviljongvägen 71	Örnby-Härlanda	0	0	0	0	0		1900-01-00	Före uppdrag
2023-01260	hembesöksavdelning nybyggnation BmSS	Örnby-Härlanda	380	0	380	5	415		1900-01-00	

2023-00086	Skogshyddegatan BMSS - genomförande	Östra Göteborg	40 500	0	40 500	366	40 500	Inväntar	2028-03-06	Projektplanering
SFF-2023-01692	Ysterns väg 20 - Byggnation ridhus	Övrigt	0	0	0	407	0	beslutsunderlag	2026-06-01	Uppstart
SFF-2024-00718	Trygghetspunkter - etablera på 16 skolor	Övrigt	0	0	0	1	0		2026-01-22	Planera
SFF-2024-00775	Bulvocke - Nybyggnad klubbhus	Övrigt	9 900	0	9 900	3	9 900		2025-12-01	Uppstart
	Trygghetspunkt - Lärjeskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Torslandaskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Kärraskolan F-9		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Lundbyaskolan 7-9		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Kattinellundsgymnasiet (PILOT)		1 600	0	1 600	0	1 600		2025-03-31	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Hvitfeldska norra och matsal		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Härlandstjärnskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Sannaskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkter - Hovässkolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Skytteskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Styrsåskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Blå Stället		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Gärdestadsaskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Gärdsåsskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Frejaskolan		1 600	0	1 600	0	1 600		1900-01-00	Före uppgrift
	Trygghetspunkt - Svartedalsaskolan 4-9 (PILOT)		1 600	0	1 600	0	0		2025-03-31	Före uppgrift
SFF-2023-03714-4	Iordningsställande av parkeringsyta Gulbergsavass		2 924	0	2 924	1 298	2 424		2024-09-30	Genomförande
SFF-2024-00537	Införande av nytt fastighetssystem		4 700	0	4 700		4 700		1900-01-00	Planering
	Trygghetspunkt - Reservoarsgrat		44 000	0	44 000	0	44 000		2025-12-31	Före uppgrift