

Information om Utbildningscentrum batteri

Lokal för utbildningscentrum

Nämnden har beslutat om inhyrning av lokal för utbildningscentrum. Hyresvärden, Älvstranden Utveckling AB, har annonserat underlag för upphandling av byggentreprenad. Ombyggnad beräknas påbörjas före sommaren. Lokalen ska vara klar för inflyttning 1 december 2024.

Driftansvarig

Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan. Utvärdering av så kallad Proof of Concept (POC) – en prototyp för processträning, samt ritningsunderlag för robotcell högvolymautomation är genomförd tillsammans med Västra Götalandsregionen. Utvärdering visar att utrustningen motsvarar ställda krav. Första steget av sex för leveransgodkännande är därmed klart.

Utbildningsbehov

Nämnden har beslutat om samverkansavtal med berörda företag. Handlingsplaner för utbildningsinsatser och motprestationer under 2024 är upprättade med två av företagen. Det är låga utbildningsvolymerna under 2024. Utbildningar för det tredje företaget kommer att påbörjas 2025. Utvärdering av samtliga utbildningsanordnares behov av tillgång till utbildningscentrum batteri pågår. En uppföljning av företagens utbildningsbehov kommer att ske under maj månad.

Upphandling av utrustning

Ett startmöte med inköp- och upphandlingsförvaltningen och GTC är genomfört 22 april. Planen är att alla underlag ska vara klara före sommaren och att beställning/upphandling ska kunna ske under augusti/september, med leverans senast december 2024.

Risker

Alla delprocesser framskrider enligt plan. Samtliga risker bedöms i nuläget som låga.

Göteborg 2024-04-22

Christer Samuelsson

Projektledare