

Projektportfölj inhyrning gymnasie- och grundskolefastigheter 2025-02-17

Verksamhet	Totalt beslutad budget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)
Förskola	3 228	1 504	3 128
Gymnasie- och grundskola	4 547	2 363	4 332
Summa utbildningsportföljen	7 775	3 867	7 460
Boende med särskild service	4 515	2 128	3 952
Äldre samt vård-och omsorgsboende	1 510	561	1 431
Social verksamhet	2 234	1 127	1 885
Övrigt	3 334	1 793	2 888
Summa boende, strategisk och övrigt portföljen	11 593	5 609	10 156
Summa totalt båda portföljerna	19 368	9 476	17 616

Diariennr	Projekt	Geografiskt område	Budget (tkr)	Beslutad utökning budget (tkr)	Totalbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Prognos (tkr)	Kommentar	Status	Planerad slutbesiktning	Prio
SFF-2023-01635	Angeredsvinkeln idrottshall	Angered	481	0	481	360	250		Projektering	2025-10-15	3
SFF-2024-00398	Fler skolplatser i Rannebergen	Angered	210	0	210	17	210	Projektet är avbrutet och ska faktureras GSF	[Avbrutet] Genomföra förstudie	1900-01-00	3
SFF-2023-01148	Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler	Askim-Frölunda-Högsbo	500	0	500	286	450		Förstudie	2024-05-02	2
SFF-2024-00576	Grundskoleförvaltningen - elevhälsan centrum	Centrum	350	0	350	240	150		Avslutat	1900-01-00	4
SFF-2023-00148	Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar	Centrum	250	566	816	202	816		Förstudie	1900-01-00	2
230-0557/20	Gustaviskolan ytterligare lokaler	Centrum	250	0	250	233	250		Projektering	2025-07-25	4
SFF-2023-02084	Valand - utred Ny gymnasieskola i centrum	Centrum	0	0	0	34	0	Projektet befinner sig i fasen innan BP1 beslut. Arbete pågår med att hjälpa UBF med att ta fram	Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF-2024-00338	Matsalsplatser och kök Lindholmen gymnasieområde, kapacitetsökning	Lundby	0	0	0	18	101	Projektet är pausat, upparbetat faktureras utbildningsförvaltningnen	[Pausat] Inkommet uppdrag	1900-01-00	2
SFF- 2025-00011	UBF / YRGO - inhyrning skollokaler på Lindholmen	Lundby	400	0	400	21	400	Genomförandebeslut i SFN i mars/april	Planera	1900-01-00	4
N230-0862/19	Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal	Majorna-Linné	400	0	400	232	500		Förstudie	2027-08-02	2
SFF-2023-00312	Stora Holm- anpassa paviljong till gymnasiesärskola	Norra Hisingen	140	0	140	204	205	Projektet ska till strygrupp för att avvikeslehantering samt avslut i april.	Projektgenomförande: Etablering	1900-01-00	4
0789/22 & SFF-2023-00312	Lokaler till anpassad gymnasieskola	Övrigt	250	750	1 000	516	1 000		Planera förstudie	1900-01-00	3
Summa			3 231	1 316	4 547	2 363	4 332				