



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering augusti 2023 Stadsmiljö och Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025

Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Kerstin Elias*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Kostnadsavvikelser - pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Mölnadalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos mars 2023	0,57	4,52	16,92	-	-	22,01	(I,K) +2,0 mnkr 2023 Kostnadsökning med anledning av utökande kontroller på grund av dålig stabilitet längs med Mölnadalsån.
Prognos augusti 2023	0,57	4,52	18,92	-	-	24,01	Innehållsförändring genom tillkommande räcke längs Mölnadalsvägen. Åtgärden har beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Avvikelse	-	-	2,00	-	-	2,00	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 25,8 mnkr

Reinvestering

Gator och Vägar

Underhållsbeläggning

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos mars 2023	142,03	187,59	187,89	165,00	163,00	845,51	(I,K) +3,0 mnkr 2023 Innehållsförändring med anledning av tillägsbeställning inom projekt Underhållsbeläggning 2022 av trafiksäkerhetsåtgärder såsom förhöjda cykelöverfarter.
Prognos augusti 2023	142,03	187,59	190,89	165,00	163,00	848,51	Totalkostnad för åtgärden beräknas till 168,0 mnkr.
Avvikelse	-	-	3,00	-	-	3,00	