



**Göteborgs
Stad**

Avvikelsesummering februari 2024 Stadsmiljö och Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025

Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad som överstiger 20 mnkr.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Avdelningschef: *Kerstin Elias*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Kollektivtrafik

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11

	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	Kommentar
Prognos oktober 2023	-	18,56	28,12	13,32	-	60,00	(I) +7,5 mnkr 2024 (K) +2,5 mnkr 2024 Innehållsförändring på grund av tillkommande projektering och byggnation av tre hållplatser: Solrosgatan, Majvallen och Januarigatan.
Prognos mars 2024	-	18,56	28,12	23,32	-	70,00	Kostnadsökning med anledning tillkommande servitut vid Munkebäckstorg, kostnader för ersättning och flytt av träd samt att hållplatserna längs Delsjöbäcken innebär en komplex utbyggnad utifrån svårtillgängliga hållplatslägen.
Avvikelse	-	-	-	10,00	-	10,00	Åtgärden medfinansieras av Västra Götalandsregionen genom Gemensam pott för spårvägsutbyggnad samt har beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 70,0 mnkr.