



**Göteborgs
Stad**

Avvikelser i investeringsprojekt mars 2025 Stadsmiljö och Reinvestering

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden
beslut om kostnadsavvikelser för projekt med en beräknad totalkostnad
som överstiger 20 mnkr.

Ansvarig avdelning: *Planering och investering*

Tf Avdelningschef: *Mikael Hagberg*

Ansvarig enhet: *Investeringsplanering*

Enhetschef: *Erik Lovinter*



Avvikelser - Pågående projekt

Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Ågrändsbron							
	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	17,58	3,50	-	-	-	21,08	(T) -14,1 mnkr 2025 +14,1 mnkr 2026 (K) +2,0 mnkr 2026 Tidsförskjutning med anledning av att utförandet samordnas med åtgärden Blekebron.
Prognos mars 2025	3,48	19,60	-	-	-	23,08	Kostnadsökning till följd av indexuppräknig av budgeterad volym för de år som åtgärden inväntat beslut om vattendom. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 27,1 mnkr.
Avvikelse	- 14,10	16,10	-	-	-	2,00	

Kollektivtrafik

Strömmatning spårväg							
	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	6,70	10,80	5,00	0,80	-	23,30	(K) +1,1 mnkr 2025 Kostnadsökning inom åtgärden "Strömmatning spår 2022" med anledning av stillestånd i arbetet med kabeldragning vid Parkgatan samt tillkommande kostnader efter omprojektering med tryckning. Övrig justering avser uppdatering av portföljprognos. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 37,3 mnkr.
Prognos mars 2025	7,84	10,80	-	0,80	-	19,44	
Avvikelse	1,14	-	- 5,00	-	-	- 3,86	

Bil- och godstrafik

Bullerskärm Asplyckevägen							
	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029	Kommentar
Prognos februari 2025	3,34	-	-	-	-	3,34	(K) +3,5 mnkr 2025 Kostnadsökning med anledning av tillkommande arbeten med justering av siktvinklar i korsning samt påträffat berg. Totalkostnad för åtgärden beräknas till 21,9 mnkr.
Prognos mars 2025	6,84	-	-	-	-	6,84	
Avvikelse	3,50	-	-	-	-	3,50	