



Projektredovisning till park och naturnämnden 2020

Dnr 0181/20

Senast uppdaterad: 2020-03-05

I nedanstående lista redovisas aktuella pågående större (>1 000 tkr) anläggningsprojekt som park och naturförvaltningen ansvarar för.

För projekt som bedöms vara mer än sex månader försenade redovisar förvaltningen huvudsaklig orsak till förseningen.

Redovisningen sker årligen i park och naturnämnden i mars och september.

Investeringsprojekt	Utförare	Aktuell status	Planerat klart	Orsak försening
Gårdstensdalens lekplats	Egen regi	Byggnation	2020	Bemanning, Upphandling
Brunnsparken	Entreprenad	Byggnation	2020	Bemanning, Upphandling
Keillers Park	Egen regi/Entreprenad	Byggnation	2020	Bemanning
Carolus Rex	Entreprenad	Byggnation	2020	Samordning annan stadsutveckling
Skansberget	Egen regi/Entreprenad	Planering	2020	Bemanning
Trädplanteringar Vasagatan etapp 1	Ej beslutat	Planering	2020	Bemanning
Bryggor vid Näsetbadet	Entreprenad	Planering	2020	
Packhuskajen etapp 1	Entreprenad	Byggnation	2021	Bemanning, Upphandling
Gathenhiemska trädgården	Ej beslutat	Avvaktas	2021	Tillståndsfrågor
Gångförbindelse vid Ängholmsbron - etapp 1	Egen regi	Planering	2021	Tillståndsfrågor
Bryggor vid Klippan	Entreprenad	Planering	2022	
Slottsskogen entréer - Linnéplatsen	Ej beslutat	Planering	2022	
Strandskoning vid Trädgårdsföreningen	Ej beslutat	Planering	2022	
Kanalmurar vid Brunnsparken	Entreprenad	Avvaktas	2023	
Packhuskajen etapp 2	Entreprenad	Planering	2023	
Underhållsprojekt	Utförare	Aktuell status	Planerat klart	Orsak försening
Enkelt avhjälpna hinder	Egen regi/Entreprenad	Planering	2020	
Säkerhetsbesiktningar lekplatser	Egen regi/Entreprenad	Planering	2020	
Beläggning av gångvägar	Entreprenad	Planering	2020	
Vägar i naturområden	Egen regi/Entreprenad	Planering	2020	
Åtgärder för att bevara äldre träd	Egen regi/Entreprenad	Planering	2020	
Exploateringsprojekt	Utförare	Aktuell status	Planerat klart	Orsak försening
Dr Allards gata trappa och gångväg	Egen regi/Entreprenad	Byggnation	2020	Samordning annan stadsutveckling
Fjärdingsplan (Flunsåsstråket)	Entreprenad	Byggnation	2020	
Norr om Askimsviken aktivitetsyta	Entreprenad	Byggnation	2020	

Radiotorget - lekplats	Egen regi	Planering	2020	
Rambergsvallen aktivitetsstråk	Entreprenad	Byggnation	2020	
Stortorpsgatan/Kabelgatan gångväg, mur etc.	Ej beslutat	Planering	2020	
Björkhöjdsskolan Park och dagvattenhantering i bef park	Egen regi/Entreprenad	Byggnation	2021	
Ebbe Lieberhartsgatan-Katrinedalsgatan, Bostad 2021	Egen regi	Planering	2021	
Fixfabriksområdet, Bostad2021	Egen regi/Entreprenad	Planering	2021	
Gunnestorpsvägen, Bostad2021	Ej beslutat	Planering	2021	
Gårdsten Centrum, Bostad2021	Entreprenad	Planering	2021	
Högsbohöjd Fyrkparken, Bostad 2021	Ej beslutat	Planering	2021	
Plejadgatan	Entreprenad	Planering	2021	
Radiotorget etapp 2, Bostad 2021	Egen regi	Planering	2021	
Roberthöjdsgatan-Smörslottsgatan, Bostad2021	Entreprenad	Planering	2021	
Västra Eriksberg - Färjenäsparken	Egen regi/Entreprenad	Planering	2021	Bemanning
Västra Eriksberg - Pölsebokajen	Egen regi/Entreprenad	Planering	2021	
Ärlegatan	Entreprenad	Planering	2021	
Guldmyntsgatan lekplats	Ej beslutat	Planering	2022	
Götaverksgatan lekplats, torg, kaj, park	Entreprenad	Planering	2022	
Olof Asklunds Gata, Bostad2021	Ej beslutat	Planering	2022	
Torg vid Kulturhuset vid Rymdtorget.	Ej beslutat	Planering	2022	Samordning annan stadsutveckling
Lillhagsparken 4 nya parker	Entreprenad	Planering	2022	
Selma Lagerlöfs torg - park och lekplats	Egen regi	Byggnation	2022	Samordning annan stadsutveckling
Jubileumsparken	Entreprenad	Planering	2023	
Opalparken	Entreprenad	Planering	2023	
Pumpgatan	Entreprenad	Planering	2023	
Bergslagsparken	Ej beslutat	Planering	2024	
Masthuggskajen (Järnvågen)	Ej beslutat	Planering	2024	
Östra Kålltorp	Ej beslutat	Planering	2024	
Större anläggningprojekt inom Skötsel och anläggning	Uppdragsbeställare	Aktuell status	Planerat klart	
Alelyckan	Trafikkontoret	Klart	2020	
Smörkärnegatan	Trafikkontoret	Klart	2020	
TK Flatås Svängrumsgatan	Trafikkontoret	Klart	2020	
Tuve	Trafikkontoret	Klart	2020	
Björlanda GC etapp 2	Trafikkontoret	Planering	2020	
Brämaregården Raingården	Kretslopp och vatten	Byggnation	2020	
Bullerplank Björlanda	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Gamlestaden	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Gårdstensdalen	Park & Natur	Byggnation	2020	

ICA Focus	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Kvarteret Kajen	Park & Natur	Byggnation	2020	
Munkebäcks Allé	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Radiotorget	Park & Natur	Planering	2020	
Selma Lagerlöfs Torg Ponf	Park & Natur	Byggnation	2020	
Selma Lagerlöfs Torg TK	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Smögengatan	Park & Natur	Byggnation	2020	
Stortorpsgatan	Trafikkontoret	Planering	2020	
Toredalsgatan	Trafikkontoret	Byggnation	2020	
Tynnered Schakt	Park & Natur	Byggnation	2020	
Agnesbergsvägen	Trafikkontoret	Planering	2021	
Falkenbergsgatan del 2	Trafikkontoret	Planering	2021	
Första Majgatan	Trafikkontoret	Planering	2021	
Krokslättsparken	Park & Natur	Byggnation	2021	
Lillhagsparken	Park & Natur	Planering	2021	
Olskroken GC	Trafikkontoret	Planering	2021	
Uggledalen	Trafikkontoret	Planering	2021	