

Bilaga 4 – Preliminär tidplan för projektering och upphandling av konstgräsutbyten 2027

Syfte

Syftet med den tidiga planeringen är att säkerställa att upphandlingar kan genomföras i god tid före genomförandesäsongen 2027 samt att minimera risken för förseningar, kostnadsökningar och kapacitetsbrist hos entreprenörer.

Preliminär tidplan 2026–2027

Tidpunkt	Aktivitet
Juni 2026	Framtagande av inriktningsbeslut för prioriteringsmodell och utbytesprocess
Juni–Aug 2026	Teknisk statusinventering och uppdatering av underlag
Aug 2026	Beslut i nämnd
Sep 2026	Framtagande av slutgiltig prioriteringsordning (rundtur med GFF)
Sep 2026	Avstämning med GFF, drift, fastighet och bokning
Okt 2026	Dialog/ info med berörda föreningar och verksamheter
Okt 2026	Fastställande av preliminär utbyteslista
Okt–Nov 2026	Projektering och framtagande av tekniska handlingar
Dec 2026	Investeringsbeslut och budgetförutsättningar fastställs
Dec 2026	Slutlig anpassning av omfattning utifrån budget
Dec 2026	Upphandlingsunderlag färdigställs
Jan 2027	Upphandling annonseras
Feb–Mars 2027	Anbudsutvärdering
Mars– 2027	Tilldelningsbeslut och kontraktsskrivning
April- 2027	Detaljplanering tillsammans med entreprenörer
April–okt 2027	Genomförande av konstgräsutbyten
Okt–Nov 2027	Projektuppföljning och erfarenhetsåterföring

Kritiska framgångsfaktorer

Tidig prioritering

För att upphandling ska kunna genomföras direkt efter årsskiftet behöver prioriteringsordningen vara fastställd senast oktober 2026.

Samordning med verksamheten

Utbytesarbeten behöver planeras i samverkan med

- Bokningsenheten
- Driftverksamheten
- Fastighetsavdelningen

- Berörda föreningar
- Skolverksamhet där sådan bedrivs

Upphandlingskapacitet

Tidigareläggning av projektering och upphandling kan skapa bättre konkurrens på marknaden och ökar möjligheten att genomföra fler planbyten under samma år.

Kommentar

Förvaltningen har de senaste åren successivt tidigarelagt processen för konstgräsutbyten. Beslut som tidigare fattades under november har flyttats till augusti för att skapa bättre förutsättningar för projektering och upphandling.

Fastighetsavdelningens bedömning är att den utökade projektorganisationen och förenklade upphandlingsprocesser innebär att det finns goda möjligheter att hantera ett större antal planutbyten än tidigare år. Samtidigt bedöms det finnas möjlighet att återgå till ett senare beslutsdatum om verksamheten så önskar, utan att genomförandet av planerade utbyten äventyras.

Den föreslagna tidplanen syftar därför främst till att skapa handlingsfrihet och säkerställa ett effektivt genomförande oavsett slutlig budgetnivå för 2027.